

第118回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成28年3月7日(月)14:00～  
株式会社 小 俣 組  
旧関東財務局耐震補強等工事作業所

(1) あいさつ

- ・ 横浜市建築局公共建築部営繕企画課 (横山課長、手老係長)
- ・ (一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 (福嶋委員長：(株)信友建設 篠原委員：(株)紅梅組)

(2) 議 題

- ① 前回議事録の確認：(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事作業所：森田建設(株)

- ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について(各社)

③ そ の 他

- ・ 次回開催 4月11日(月)14:00～、場所は未定
- ・ 今後の予定 5月9日(月)

- ・ 現場内の作業状況・分別状況の視察。



# 第117回ヨコハマスリム3R夢推進モデル建設現場協議会 議事録

平成28年2月1日(月)  
(仮称) 南部第二給水維持課  
増築・改修工事作業所  
森田建設株式会社

## (1) あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 横山課長より】(配布資料説明)

- ・ 情報提供として最初に「公共工事設計労務単価等の改定について」の資料について説明します。先週金曜日、横浜市のホームページに載っているものの写しで、2月に国が出しました工事の労務単価が2月1日、今日から適用になりますので横浜市も同様に適用させていただきます。特例措置とインフレスライドは昨年と同じですが同様なことを行っていきます。詳細は内容をよく見ていただければと思います。続いて「市内初 横浜市建設関連企業合同就職面接会」について、皆様の仕事とは直接関連はありませんが、建築局営繕企画課ではこのような仕事もしているということで紹介します。先月1月21日に「かながわ労働プラザ」で「建設関連企業合同就職面接会」をハローワークと経済局が合同で開催しました。28社のブースが設けられ、約40名の方が来場されました。内定がその日のうちに出たということでしたが、今回初めての試みで、今後どのように進めていくかも検討していきます。

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

- ・ 2月ですが今年初めての協議会で本年もよろしくお願ひいたします。旧年同様スリム活動に取り組んでいただくのはもとより、年度末の佳境に入り大変忙しい現場も多く、欠席が目立ちますが、そんな中、調整を図っていただきありがとうございます。毎月現場を見ることで、各社が技術力・安全対策等を自分の会社に持ち帰ることが趣旨であり、貴重な時間を使った、貴重な経験でありますのでしっかり現場を見せていただきたいと思います。今日は森田建設さんお忙しい中ご協力ありがとうございます。皆さんプロの目で現場を見させていただきますので対応よろしくお願ひいたします。今月はだんだん寒くなり週末には大雪等、雪マークも続いています。現場の時間軸と天候の調整もありますので管理が大変ですが、安全に留意して工事を進めていただきたいと思います。

## (2) 議題

### ① 前回議事録の確認

鶴見小学校増築その他工事：(株)松尾工務店

あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

### ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について(各社)

○(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事：森田建設(株)

配布資料により工事内容の詳細説明。

出来高70.55% 総排出量 103.3 m<sup>3</sup>

〔状況〕庁舎の2Fが床まで仕上がっている。連結された増築棟の一部ボード、トイレ関係を行い、外構関係ではタイル張りと階段の左官下地工事を行っている。

○横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事：森田建設(株)

5月のゴールデンウィーク明けから工事の開始予定で欠席。

出来高 0% (予定排出量 210.0m<sup>3</sup>) (延べ床面積 m<sup>2</sup>)

〔減量のための施策・工夫〕

○すすき野地域ケアプラザ（仮称）新築工事：石井建設工業株（欠席）  
出来高 0%（概算予定排出量80.0m<sup>3</sup>）（延べ床面積499.37 m<sup>2</sup>）  
〔減量のための施策・工夫〕

○南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）：馬淵・小俣建設共同企業体  
出来高100% 総排出量 392.1m<sup>3</sup> 分別率 76.2%  
〔状況〕引渡完了。

○港南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）：渡辺・見上建設共同企業体（メールにて報告）  
出来高100% 総排出量 101.0 m<sup>3</sup>  
（最終搬出が1月14日で最終数量は後日メールで報告予定）  
〔状況〕1月13日に上部第2工区に引き継ぎました。

○金沢区総合庁舎改築工事（第1工区建築工事）：松尾・小俣・大洋建設共同企業体  
出来高100% 総排出量 942.5m<sup>3</sup> 分別率 60.9%  
〔状況〕竣工引き渡しを終わりました。

○緑区総合庁舎改修工事：馬淵・土志田・安藤建設共同企業体  
出来高92.4% 総排出量 2023.6m<sup>3</sup>  
〔状況〕4階建ての3階4階のプラスターボード完了。3階のOAフロア、4階は塗装に入っている。  
公会堂棟は内装がほぼ完了し、幕関係を行っている。現在外構関係に着手している。

○横浜市立大学学生交流センター（仮称）新築工事（建築工事）：渡辺・見上建設共同企業体  
出来高100% 総排出量 348.9 m<sup>3</sup> 分別率 57.2%（メールにて最終報告）  
〔状況〕1月28日に完成引渡となりました。  
新年最初の協議会に出席し、最終報告をするつもりでしたが、手直し工事その他の現場を離れられなくなり残念ながら欠席とさせていただきます。委嘱状拝受から15か月にわたり皆様には大変お世話になりました。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

○南区総合庁舎移転新築工事（第3工区建築工事）：渡辺・根本建設共同企業体  
出来高85.5% 総排出量 208.5m<sup>3</sup>（欠席）  
〔状況〕

○横浜市中央卸売市場本場水産物部施設改修工事：渡辺・根本・見上建設共同企業体（メールにて報告）  
出来高83.76% 総排出量 1,271.1m<sup>3</sup>（2/1 施主立会いのシャッター試験施工のため）  
〔状況〕卸棟は南側外壁工事中、ウニ倉1階改修工事中、1月21日ウニ倉2部分引き渡し、仲卸棟は東面・西面外壁改修工事中、仲卸事務所改修工事中、塗床工事中。駐車場棟はマグロ庫・便所A・便所B・エレベータ11および12改修工事中。

○横浜ヘリポート格納庫改築工事：馬淵建設(株)（メールにて報告）  
出来高100% 総排出量 135.5m<sup>3</sup> 分別率 84.9%  
〔状況〕竣工引き渡しを完了しました。

○旧関東財務局耐震補強等工事：(株)小俣組  
出来高36.0% 総排出量 190.9m<sup>3</sup>  
〔状況〕12月になり解体工事が落ち着き、産廃の排出も落ち着いている状況です。12月から1月の

間に補強鉄骨ブレス・RC補強壁の耐震工事を実施しました。1月末より外壁改修に着手したところで、文化財工事に起因する変更により12月に3か月間の工期延期が決定されましたが、工事と並行して行われていた別途工事の文化財調査業務に新たに設計・監修業務が新たに発注され、現設計内容や工事方針等が見直される状況となっており、工事進捗への影響が懸念される状況となっております。

○日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事：(株)伊勝

出来高86.01% 総排出量 127.1m<sup>3</sup>

〔状況〕今日で家具・厨房機器が入り、10日までには手摺の取付も終了しすべてが完了し、15日に消防検査、29日日本検査、1日に引き渡しの予定です。

○こども自然公園休憩管理棟新築工事：(株)安藤建設 (体調不良で欠席、メールにて報告)

出来高48.6% 総排出量 37.0m<sup>3</sup>

〔状況〕本体建物は1月14日RF梁スラブ打設完了、1F内部・外部左官補修、1Fサッシ取付中。ヤード建物は鉄骨建て方完了、サッシ取付中。

○鶴見小学校増築その他工事：(株)松尾工務店

出来高81.1% 総排出量 55.0m<sup>3</sup>

〔状況〕先月上旬に上棟しました。今月9日の足場解体に向けて外壁関係の仕上げ工事を急ピッチで進めています。内部に関してパーテーション関係は全て付きまして、本日ペントハウスの床のレベラーをとっています。3階の軽量はほぼ終わり、2階はボードがほぼ終わり、1階はペンキがほぼ終わっています。1階から床と家具を付けて仕上げていく予定です。外構に関しては設備関係の大幅な設計変更があったため工期延長になると思います。

### ③ その他

○手老係長より

情報提供として、「施工状況把握チェックシート(コンクリート打込み時)」「目視評価判定表」についての説明。

・東北の復興道路での構造物の品質管理をどのようにやっているか、今の時期なら凍結防止剤を撒いたり、土木構造物で100年もの耐久性を持つコンクリートを「人もいない・予算もない状況」でどのようにやっていくか、横浜国大の細田准教授が産官学で研究しているものです。このシートは「ひび割れ抑制システム」として山口県が作ったものです。横浜市では港湾局がケーソンコンクリートの品質管理に使用し、データベースを作って管理しています。建築物では膨大なコンクリートを使うことは少ないですが、土木のコンクリートの品質管理では国土交通省も東北地方建設局等が検討しています。

○次回開催 平成28年3月7日(月) 14:00~

緑区総合庁舎改修工事：馬淵・主志田・安藤建設共同企業体

旧関東財務局耐震補強等工事：(株)小俣組(役所検査の為変更)

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工事名	会社名	現場代理人	工期	電話/FAX	データ
104	馬場地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)簡見工務店	高橋 啓二	H26/12月	TEL 090-8487-001 F501-0350	済
106	南区総合庁舎移転新築工事(第2工区建築工事)	馬淵・小俣建設共同企業体	竹内 寛人	H28/1月	T325-7905 F325-7906	済
106	港南区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	黒沢 房之	H28/1月	T201-3400 F201-3543	
107	金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事)	松尾・小俣・大洋建設共同企業体	大越 巨	H28/1月	T511-4210 F511-3262	済
108	北部第二水再生センター第三ポンプ施設築造工事(その4)	土志田建設(株)	大久保 克仁	H27/3月	T981-1138 F981-0630	済
109	緑区総合庁舎改修工事(建築工事)	馬淵・土志田・安藤建設共同企業体	穴澤 弘樹	H28/3月	T482-6556 F712-4873	
110	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事)	㈱紅梅組	石井 二三夫	H27/3月	T080-4777-6016 F322-9093	済
111	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事)	㈱小俣組	貴田 健児	H27/3月	T070-6486-6400 F252-3103	済
112	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事)	㈱日興建設	山田 善之	H27/3月	T941-0822 F941-1401	済
113	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事)	馬淵建設(株)	高野 弘道	H27/3月	T459-5308 F459-5309	済
114	横浜市立大学学生交流センター(仮称)新築工事(建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	鈴木 清貴	H28/1月	T201-3410 F201-3543	済
115	南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)	渡辺・根本建設共同企業体	和泉 徹	H27/12月	T201-3410 F201-3543	
116	横浜市中心卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事)	渡辺・根本・見上建設共同企業体	森重 裕志	H28/3月	T594-6908 F594-6909	
117	横浜ヘリポート格納庫改築工事	馬淵建設(株)	伊藤 一宏	H27/12月	T712-1226 F712-4873	済
118	旧関東財務局耐震補強等工事	㈱小俣組	軽部 秀紀	H28/6月	T251-3707 F261-2249	
119	日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事	㈱伊勝	渡邊 知明	H28/2月	T502-1604 F521-0287	
120	こども自然公園休憩管理棟新築工事	㈱安藤建設	鈴木 誠一	H28/3月	T772-2121 本社 F771-6834	
121	鶴見小学校増築その他工事	㈱松尾工務店	稲葉 秀和	H28/3月	T511-4253 F511-4208	
122	(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事	森田建設(株)	平野 興二	H28/5月	T503-3631 F503-3632	
123	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	森田 泰	H28/10月	T503-3631 F503-3632	
124	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業株	神野 好治	H28/10月	T521-3971 F521-3981	
125						
126						
127						

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H27年2月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m3)											※計に入れない
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混廃	カレキ等		
104	馬場地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)筒見工務店	高橋	100	26/12	当月マテ	230.6	92.1	19.5	6.5	6.5	11.0	36.0	13.0	0.0	46.0	カレキ	
						前月マテ	194.6	90.1	15.0	5.5	5.0	11.0	32.5	13.0	0.0	22.5	7.5	
						予定量	246.0	117.0	20.0	12.0	5.0	14.0	24.0	14.0	4.0	36.0		
105	南区総合庁舎移転新築工事(第2工区建築工事)	馬淵・小俣建設共同企業体	竹内	100	28/01	当月マテ	392.1	97.5	71.0	0.0	28.1	1.0	76.0	7.0	18.0	93.5	カレキ	
						前月マテ	392.1	97.5	71.0	0.0	28.1	1.0	76.0	7.0	18.0	93.5	22.5	
						予定量	678.0	85.0	153.0	44.0	79.0	49.0	92.0	18.0	52.0	106.0		
106	港南区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	黒沢	100	28/01	当月マテ	101.0	7.5	27.5	0.0	5.5	0.0	29.0	0.0	0.0	31.5	As	
						前月マテ	206.0	5.0	52.0	14.0	12.0	18.0	31.0	0.0	12.0	62.0	27.0	
						予定量	942.5	35.5	162.0	0.0	22.5	0.0	142.0	176.5	35.5	368.5	カレキ60.5	
107	金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事)	松尾・小俣・大洋建設共同企業体	大越	100	28/01	当月マテ	942.5	35.5	162.0	0.0	22.5	0.0	142.0	176.5	35.5	368.5	カレキ	
						前月マテ	942.5	35.5	162.0	0.0	22.5	0.0	142.0	176.5	35.5	368.5	As 1.0	
						予定量	1517.0	19.0	383.0	117.0	213.0	133.0	249.0	47.0	71.0	285.0	ロックール72	
108	北部第二水再生センター第三ポンプ施設築造工事(その4)	土志田建設(株)	大久保	100	27/03	当月マテ	46.5	6.0	9.5	2.0	5.0	3.0	5.0	2.0	4.0	10.0		
						前月マテ	46.5	6.0	9.5	2.0	5.0	3.0	5.0	2.0	4.0	10.0		
						予定量	39.1	4.0	9.4	2.8	5.2	3.2	6.1	1.1	0.0	7.3		
109	緑区総合庁舎改修工事(建築工事)	馬淵・土志田・安藤建設共同企業体	穴澤	92.4	28/03	当月マテ	2023.6	717.7	180.0	142.6	41.0	12.5	290.5	278.0	101.5	259.8	カレキ327	
						前月マテ	2237.9	617.1	228.6	177.5	130.7	51.9	209.6	60.8	261.7	500.0		
						予定量	161.1	105.6	5.0	6.5	0.0	0.0	22.0	0.0	8.0	14.0	カレキ	
110	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置その他工事(第1工区建築工事)	(株)紅梅組	石井	100	27/03	当月マテ	159.1	105.6	5.0	6.5	0.0	0.0	22.0	0.0	8.0	12.0	カレキ	
						前月マテ	179.0	110.0	7.0	4.0	1.0	10.0	19.0	2.0	1.0	25.0	Asベスト6	
						予定量	199.7	97.7	15.5	1.5	5.0	1.0	61.0	0.0	5.5	12.5	Asベスト4	
111	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置その他工事(第3工区建築工事)	(株)小俣組	貴田	100	27/03	当月マテ	191.8	104.3	14.5	0.5	2.0	1.0	60.0	0.0	4.5	5.0		
						前月マテ	235.0	95.0	20.0	15.0	10.0	10.0	50.0	0.0	0.0	35.0		
						予定量	224.0	135.0	20.5	22.0	3.0	3.5	20.0	0.0	1.5	18.5	As	
112	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置その他工事(第4工区建築工事)	(株)日興建設	山田	100	27/03	当月マテ	222.0	135.0	20.5	22.0	3.0	3.5	20.0	0.0	1.5	16.5	8.5	
						前月マテ	227.0	105.0	18.0	11.0	7.5	7.5	50.0	0.0	2.0	26.0		
						予定量	326.9	166.9	11.5	5.0	1.5	2.0	62.0	0.0	18.0	60.0		
113	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置その他工事(第2工区建築工事)	馬淵建設(株)	高野	100	27/03	当月マテ	293.5	224.0	5.5	4.0	1.0	1.0	31.0	0.0	3.0	24.0	22.0	
						前月マテ	331.0	168.0	12.0	5.0	1.0	1.0	64.0	0.0	18.0	62.0		
						予定量	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5	カレキ25.5	
114	横浜市立大学学生交流センター(仮称)新築工事(建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	鈴木	100	28/01	当月マテ	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5	カレキ25.5	
						前月マテ	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5		
						予定量	687.0	8.0	174.0	50.0	12.0	55.0	103.0	19.0	58.0	208.0		
115	南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)	渡辺・根本建設共同企業体	和泉	85.5	27/12	当月マテ	235.5	68.5	9.0	26.0	12.0	31.0	20.5	3.0	1.0	64.5		
						前月マテ	525.0	72.0	117.0	48.0	0.0	43.0	36.0	32.0	15.0	162.0		
						予定量	1271.1	764.6	75.5	38.0	5.0	3.0	20.5	18.0	36.5	310.0	Asベスト 26	
116	横浜市中区中央卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事)	渡辺・根本・見上建設共同企業体	森重	83.8	28/03	当月マテ	1257.0	599.0	127.0	136.0	50.0	50.0	20.0	30.0	98.0	147.0	カレキ50	
						前月マテ	135.5	68.5	31.0	6.5	0.5	10.5	2.0	2.5	20.5			
						予定量	87.5	25.0	28.5	6.5	0.5	9.5	2.0	2.5	13.0	カレキ2.50		
117	横浜ヘリポート格納庫改築工事	馬淵建設(株)	伊藤	100	27/12	当月マテ	203.8	22.8	47.0	13.0	24.0	15.0	28.0	5.0	16.0	33.0		
						前月マテ	190.9	59.5	9.5	44.0	0.0	0.0	0.4	8.0	5.5	64.0	149.0	
						予定量	450.0	220.0	35.0	47.5	7.0	5.0	11.5	44.0	35.0	45.0		
118	旧関東財務局耐震補強等工事	(株)小俣組	軽部	36.0	28/06	当月マテ	127.1	27.0	21.5	9.3	2.5	0.0	31.0	8.8	0.0	27.0	Asファルト 1.0	
						前月マテ	83.0	19.5	5.0	7.0	4.0	7.0	5.0	7.0	4.0	24.5		
						予定量	37.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	18.0	カレキ5	
119	日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)伊勝	渡邊	86.0	28/02	当月マテ	120.0	4.0	9.0	15.0	13.0	9.0	21.0	22.0	4.0	23.0		
						前月マテ	55.0	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	16.0	カレキ12.5	
						予定量	315.0	40.0	54.0	22.0	10.0	20.0	40.0	25.0	4.0	100.0		
120	鶴見小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	稲葉	81.1	28/03	当月マテ	103.3	37.2	0.0	4.9	0.0	0.0	16.0	36.6	0.0	8.6	特管2.3	
						前月マテ	343.8	206.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	97.8	0.0	18.0	As カレキ	
						予定量	210.0	8.0	34.0	25.0	0.0	9.0	37.0	29.0	6.0	62.0		
121	(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事	森田建設(株)	平野	70.6	28/05	当月マテ	210.0	8.0	34.0	25.0	0.0	9.0	37.0	29.0	6.0	62.0		
						前月マテ	210.0	8.0	34.0	25.0	0.0	9.0	37.0	29.0	6.0	62.0		
						予定量	80.0											
122	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	森田	0.0	28/10	当月マテ	210.0	8.0	34.0	25.0	0.0	9.0	37.0	29.0	6.0	62.0		
						前月マテ	210.0	8.0	34.0	25.0	0.0	9.0	37.0	29.0	6.0	62.0		
						予定量	80.0											
123	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業(株)	神野	0.0	28/10	当月マテ	80.0											
						前月マテ	80.0											
						予定量	80.0											
124	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業(株)	神野	0.0	28/10	当月マテ	80.0											
						前月マテ	80.0											
						予定量	80.0											

※当月は、当月までの総量を記載して下さい※前月は、前月までの総量を記載して下さい

集計から外す