

# 第119回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成28年4月11日(月)14:00～  
 株式会社 安藤建設  
 こども自然公園休憩管理棟新築工事作業所

(1) あいさつ

- ・ 横浜市建築局公共建築部営繕企画課
- ・ (一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 (福嶋委員長：(株)信友建設 加藤委員：(株)小俣組)

.....  
 .....  
 .....

【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より 土志田建設(株) 2現場

(2) 議 題

① 前回議事録の確認：旧関東財務局耐震補強等工事作業所：(株)小俣組

.....

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について：土志田建設(株) 2現場

.....  
 .....  
 .....

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について(各社)

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

④ そ の 他

- ・ 次回開催 5月9日(月)14:00～ 横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事  
 【森田建設(株)】

.....  
 .....  
 .....

- ・ 現場内の作業状況・分別状況の視察。



# 第118回ヨコハマ <sup>スリム</sup>3R 夢 推進モデル建設現場協議会 議事録

平成28年3月7日(月)  
旧関東財務局耐震補強等工事  
株式会社 小俣組

## (1) あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 横山課長より】(配布資料説明)

- 資料「横浜市会の議決を必要とする工事の配置予定技術者」について、2月16日の横浜市のホームページに載っている財政局契約部からのもので、従来通常の行為として、真に・やむを得ないと認められる場合を除き配置技術者の変更はできませんでした。平成28年2月16日の入札公告以降は届出た配置予定技術者と同等の資格を持つと確認できた場合に限り変更できると取り扱いが変わりました。
- 私と手老係長は本日を持ちまして3年間参加してきたこの協議会を卒業することになりました。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

- 年度末の大変お忙しい中、協議会に出席いただいた方は貴重な会社であり、ありがとうございます。また欠席の方はそれだけ仕事が忙しいということで喜ばしいことでもあります。横山課長・手老係長、3年間お疲れ様でした。横浜市の方が出席され、お話しされることで我々もこのスリムの意識をグッと高めることができましたと思いますので感謝申し上げます。ありがとうございました。今日は足元の悪い中ですが小俣組の皆さんご協力ありがとうございます。現場も年度末で佳境だと思います。31日まで「年度末労働災害防止強調月間」でもあり、安全に注意して現場を有意義に見せていただきたいと思います。

## (2) 議 題

### ① 前回議事録の確認

(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事：森田建設(株)  
あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

### ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について(各社)

○旧関東財務局耐震補強等工事：(株)小俣組

配布資料により工事内容の詳細説明。

出来高45.1% 総排出量 198.9m<sup>3</sup>

〔状況〕解体工事が落ち着き、産廃の排出も落ち着いている状況です。現在も調査解体が行われ、保存するか再利用するかで、壊した後すぐに捨てられないため建物の中に部材が散らかっている状況です。現在でも元設計に基づく工事方針・工事内容等の見直しが行われている状況で、今後の工程へ影響が懸念されております。

○日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事：(株)伊勝

出来高100% 総排出量 143.0m<sup>3</sup>

〔状況〕29日に本検査、1日に引き渡しを終了しました。

○こども自然公園休憩管理棟新築工事：(株)安藤建設 (欠席)

出来高48.6% 総排出量 37.0m<sup>3</sup>

〔状況〕

○鶴見小学校増築その他工事：(株)松尾工務店

出来高95.4% 総排出量 72.0m<sup>3</sup>

〔状況〕 今日社内検査で、10日消防検査、18日仮使用検査、25日市の下検査、30日日本検査、31日引渡予定になっています。その予定に向けて工事を進めています。本体工事はほぼ終了し、外構工事が3月11日に完了予定です。別途設備業者の工事が残っているため、設備完了後の後処理が29日に完了予定です。

○(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事：森田建設(株)

出来高75.0% 総排出量 143.6 m<sup>3</sup>

〔状況〕 水道局内の他部署2か所より引越があり、予定通りの居ながら工事ができず、2ヶ月程度の中たるみができそう。混雑が増えているが総量は変わらない予定。

○横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事：森田建設(株)

出来高0% 総排出量 0m<sup>3</sup>

〔状況〕 5月のゴールデンウィーク明けから工事の開始予定は4月に早まりそうです。現在、代理人が現場事務所に常駐し段取りをはじめている。

出来高 0% (予定排出量 210.0m<sup>3</sup>) (延べ床面積 m<sup>2</sup>)

〔減量のための施策・工夫〕

○すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事：石井建設工業株 (欠席)

出来高 0% (概算予定排出量80.0m<sup>3</sup>) (延べ床面積499.37 m<sup>2</sup>)

〔減量のための施策・工夫〕

○緑区総合庁舎改修工事：馬淵・土志田・安藤建設共同企業体

出来高97.0% 総排出量 2120.1m<sup>3</sup>

〔状況〕 横浜市担当者検査のため欠席、メールにて数量報告。

○南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)：渡辺・根本建設共同企業体

出来高85.5% 総排出量 208.5m<sup>3</sup> (欠席)

〔状況〕

○横浜市中心卸売市場本場水産物部施設改修工事：渡辺・根本・見上建設共同企業体(メールにて報告)

出来高94.12% 総排出量 1,380.6m<sup>3</sup>

〔状況〕 3月17日消防・建築安全課・建築下検査、22日建築下検査、25日竣工検査、31日引渡予定。

### ③ その他

○手老係長より

今日は、雨の中、年度末のお忙しい中、出席いただきありがとうございました。また3年間ありがとうございました。今後もこの協議会へのご協力をよろしくお願いいたします。

○次回開催 平成28年4月11日(月) 14:00~

活動現場数が少ないため後日決定する。

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工事名	会社名	現場代理人	工期	電話/FAX	データ
104	馬場地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)簡見工務店	高橋 啓二	H26/12月	TEL 090-8487-001 F501-0350	済
106	南区総合庁舎移転新築工事(第2工区建築工事)	馬淵・小俣建設共同企業体	竹内 寛人	H28/1月	T325-7905 F325-7906	済
106	港南区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	黒沢 房之	H28/1月	T201-3400 F201-3543	済
107	金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事)	松尾・小俣・大洋建設共同企業体	大越 巨	H28/1月	T511-4210 F511-3262	済
108	北部第二水再生センター第三ポンプ施設築造工事(その4)	土志田建設(株)	大久保 克仁	H27/3月	T981-1138 F981-0630	済
109	緑区総合庁舎改修工事(建築工事)	馬淵・土志田・安藤建設共同企業体	穴澤 弘樹	H28/3月	T482-6556 F712-4873	
110	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事)	㈱紅梅組	石井 二三夫	H27/3月	T080-4777-6016 F322-9093	済
111	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事)	㈱小俣組	貴田 健児	H27/3月	T070-6486-6400 F252-3103	済
112	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事)	㈱日興建設	山田 善之	H27/3月	T941-0822 F941-1401	済
113	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事)	馬淵建設(株)	高野 弘道	H27/3月	T459-5308 F459-5309	済
114	横浜市立大学学生交流センター(仮称)新築工事(建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	鈴木 清貴	H28/1月	T201-3410 F201-3543	済
115	南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)	渡辺・根本建設共同企業体	和泉 徹	H27/12月	T201-3410 F201-3543	
116	横浜市中央卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事)	渡辺・根本・見上建設共同企業体	森重 裕志	H28/3月	T594-6908 F594-6909	
117	横浜ヘリポート格納庫改築工事	馬淵建設(株)	伊藤 一宏	H27/12月	T712-1226 F712-4873	済
118	旧関東財務局耐震補強等工事	㈱小俣組	軽部 秀紀	H28/9月	T251-3707 F261-2249	
119	日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事	㈱伊勝	渡邊 知明	H28/2月	T502-1604 F521-0287	済
120	こども自然公園休憩管理棟新築工事	㈱安藤建設	鈴木 誠一	H28/3月	T772-2121 本社 F771-6834	
121	鶴見小学校増築その他工事	㈱松尾工務店	稲葉 秀和	H28/3月	T511-4253 F511-4208	
122	(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事	森田建設(株)	藤田 一正	H28/5月	T503-3631 F503-3632	
123	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	森田 泰	H28/10月	T503-3631 F503-3632	
124	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業株	神野 好治	H28/10月	T521-3971 F521-3981	
125	南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設	土志田建設(株)	川島 洋一	H29/3月	090-2154-6116 F981-0630	
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木 道代	H29/5月	080-5498-1987 F981-0630	
127						

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H27年3月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m3)										カレキ等
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混廃	カレキ等	
106	港区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	黒沢	100	28/01	当月マテ	158.5	13.5	36.5	0.0	6.5	0.0	36.0	0.0	0.0	66.0	As
						前月マテ	101.0	7.5	27.5	0.0	5.5	0.0	29.0	0.0	0.0	31.5	27.0
						予定量	206.0	5.0	52.0	14.0	12.0	18.0	31.0	0.0	12.0	62.0	
107	金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事)	松尾・小俣・大洋建設共同企業体	大越	100	28/01	当月マテ	942.5	35.5	162.0	0.0	22.5	0.0	142.0	176.5	35.5	368.5	カレキ60.5
						前月マテ	942.5	35.5	162.0	0.0	22.5	0.0	142.0	176.5	35.5	368.5	As 1.0
						予定量	1517.0	19.0	383.0	117.0	213.0	133.0	249.0	47.0	71.0	285.0	ロックウール72
108	北部第二水再生センター第三ポンプ施設築造工事(その4)	土志田建設(株)	大久保	100	27/03	当月マテ	46.5	6.0	9.5	2.0	5.0	3.0	5.0	2.0	4.0	10.0	
						前月マテ	46.5	6.0	9.5	2.0	5.0	3.0	5.0	2.0	4.0	10.0	
						予定量	39.1	4.0	9.4	2.8	5.2	3.2	6.1	1.1	0.0	7.3	
109	緑区総合庁舎改修工事(建築工事)	馬淵・土志田・安藤建設共同企業体	穴澤	97.0	28/03	当月マテ	2120.1	733.2	202.5	142.6	46.0	12.5	300.5	282.5	109.5	290.8	カレキ336
						前月マテ	2237.9	617.1	228.6	177.5	130.7	51.9	209.6	60.8	261.7	500.0	
						予定量											
110	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事)	(株)紅梅組	石井	100	27/03	当月マテ	161.1	105.6	5.0	6.5	0.0	0.0	22.0	0.0	8.0	14.0	カレキ
						前月マテ	159.1	105.6	5.0	6.5	0.0	0.0	22.0	0.0	8.0	12.0	5.0
						予定量	179.0	110.0	7.0	4.0	1.0	10.0	19.0	2.0	1.0	25.0	アスベスト6
111	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事)	(株)小俣組	貴田	100	27/03	当月マテ	199.7	97.7	15.5	1.5	5.0	1.0	61.0	0.0	5.5	12.5	アスベスト4
						前月マテ	191.8	104.3	14.5	0.5	2.0	1.0	60.0	0.0	4.5	5.0	
						予定量	235.0	95.0	20.0	15.0	10.0	10.0	50.0	0.0	0.0	35.0	
112	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事)	(株)日興建設	山田	100	27/03	当月マテ	224.0	135.0	20.5	22.0	3.0	3.5	20.0	0.0	1.5	18.5	As
						前月マテ	222.0	135.0	20.5	22.0	3.0	3.5	20.0	0.0	1.5	16.5	8.5
						予定量	227.0	105.0	18.0	11.0	7.5	7.5	50.0	0.0	2.0	26.0	
113	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事)	馬淵建設(株)	高野	100	27/03	当月マテ	326.9	166.9	11.5	5.0	1.5	2.0	62.0	0.0	18.0	60.0	
						前月マテ	293.5	224.0	5.5	4.0	1.0	1.0	31.0	0.0	3.0	24.0	22.0
						予定量	331.0	168.0	12.0	5.0	1.0	1.0	64.0	0.0	18.0	62.0	
114	横浜市立大学学生交流センター(仮称)新築工事(建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	鈴木	100	28/01	当月マテ	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5	カレキ25.5
						前月マテ	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5	
						予定量	687.0	8.0	174.0	50.0	12.0	55.0	103.0	19.0	58.0	208.0	
115	南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)	渡辺・根本建設共同企業体	和泉	85.5	27/12	当月マテ	235.5	68.5	9.0	26.0	12.0	31.0	20.5	3.0	1.0	64.5	
						前月マテ	235.5	68.5	9.0	26.0	12.0	31.0	20.5	3.0	1.0	64.5	
						予定量	525.0	72.0	117.0	48.0	0.0	43.0	36.0	32.0	15.0	162.0	
116	横浜市中央卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事)	渡辺・根本・見上建設共同企業体	森重	94.1	28/03	当月マテ	1380.6	765.6	79.0	38.0	5.0	3.0	35.5	25.0	39.0	390.5	アスベスト 26
						前月マテ	1257.0	599.0	127.0	136.0	50.0	50.0	20.0	30.0	98.0	147.0	カレキ50
						予定量	135.5	68.5	31.0		0.0	0.5	10.5	2.0	2.5	20.5	
117	横浜へリポート格納庫改築工事	馬淵建設(株)	伊藤	100	27/12	当月マテ	87.5	25.0	28.5	6.5	0.5	0.0	9.5	2.0	2.5	13.0	カレキ2.50
						前月マテ	203.8	22.8	47.0	13.0	24.0	15.0	28.0	5.0	16.0	33.0	
						予定量											
118	旧関東財務局耐震補強等工事	(株)小俣組	軽部	45.1	28/09	当月マテ	198.9	59.5	9.5	44.0	0.0	0.0	0.4	8.0	5.5	72.0	149.0
						前月マテ	450.0	220.0	35.0	47.5	7.0	5.0	11.5	44.0	35.0	45.0	
						予定量	143.0	31.9	21.5	9.3	2.5	0.0	31.0	8.8	0.0	38.0	アスファルト
119	日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)伊勝	渡邊	100	28/02	当月マテ	127.1	27.0	21.5	9.3	2.5	0.0	31.0	8.8	0.0	27.0	4.8
						前月マテ	83.0	19.5	5.0	7.0	4.0	7.0	5.0	7.0	4.0	24.5	
						予定量											
120	こども自然公園休憩管理棟新築工事	(株)安藤建設	鈴木	48.6	28/03	当月マテ	37.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	18.0	カレキ5
						前月マテ	120.0	4.0	9.0	15.0	13.0	9.0	21.0	22.0	4.0	23.0	
						予定量											
121	鶴見小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	稲葉	95.4	28/03	当月マテ	72.0	11.0	16.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	17.0	カレキ12.5
						前月マテ	315.0	40.0	54.0	22.0	10.0	20.0	40.0	25.0	4.0	100.0	
						予定量											
122	(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事	森田建設(株)	藤田	75.0	28/05	当月マテ	143.6	40.4	0.0	5.5	0.0	0.0	20.0	49.1	0.0	28.6	特管2.3 As カレキ
						前月マテ	343.8	206.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	97.8	0.0	18.0	
						予定量											
123	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	森田	0.0	28/10	当月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						前月マテ	210.0	8.0	34.0	25.0	0.0	9.0	37.0	29.0	6.0	62.0	
						予定量											
124	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業(株)	神野	0.0	28/10	当月マテ											
						前月マテ											
						予定量	80.0										
125	南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設建設工事	土志田建設(株)	川島	0.0	29/3	当月マテ											
						前月マテ											
						予定量											
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木	0.0	29/5	当月マテ											
						前月マテ											
						予定量											

※当月は 当月までの総量を記載して下さい※前月は 前月までの総量を記載して下さい

集計から外す