

第121回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成28年6月6日(月)14:00～
石井建設工業株式会社
すすき野地域ケアプラザ
(仮称)新築工事作業所

(1) あいさつ

- 横浜市建築局公共建築部営繕企画課(角田課長 新川係長)
- (一社)横浜建設業協会 環境問題委員会(福嶋委員長:(株)信友建設 篠原副委員長:(株)紅梅組)

.....
.....
.....
.....

(2) 議 題

- ① 前回議事録の確認:横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事作業所:森田建設(株)

.....
.....
.....

- ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について(各社)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

③ そ の 他

- 次回開催 7月4日(月)14:00～
南本牧心頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設建設工事【土志田建設(株)】
- 今後の予定 8月:休会 9月5日

.....
.....

- 現場内の作業状況・分別状況の視察。



第120回ヨコハマ ^{スリム}3R 夢 推進モデル建設現場協議会 議事録

平成28年5月9日（月）
横浜市立大学理学系研究棟
改修その他工事作業所
森田建設株式会社

(1) あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 角田課長より】

- 本日は横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事の現場の手配をいただいた森田建設さん、ありがとうございます。係長の新川は都合により今日は欠席させていただきました。
- 4月14日に熊本で大きな地震が発生しまして約一か月になろうとしています。本市ではこれまでに一刻も早い復旧・復興に向けて、避難所の運営や廃棄物の収集運搬等を行うために現在約200名の職員が現地で業務を行っています。また地元の建設関連の産業の皆さんも行政と連携して応急対応や復旧のために精力的に取り組まれていると聞いています。一方、本市では横浜建設業協会と「建設業防災作業隊」として防災協定を結んで、日頃さまざまな防災活動に取り組まれているということで、ありがとうございます。このように災害発生時におきましては応急対応や復旧・復興支援にあたる建設関連産業の果たす役割は非常に大きいといわれており、私もそう思っています。災害はいつ発生するか判りませんので引き続き地域の安全・安心を守り、住みやすい街になりますようご尽力いただきますようお願い申し上げます。

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

- お忙しい中、なかなかメンバーが参集できませんが出席していただいた業者の方、大変ありがとうございます。時系列的なお話で、この事業は2年の単位で行っており、今日が年度の終わりの節目になります。私も就任して2年間、このスリムを微力ながらやってきました。結果、毎回申し上げていますがこの制度は今後も継続的に事業として続いていきますので来期も、変わらぬご支援をお願いいたします。今、課長のお話にもありましたように熊本の大地震では毎日、痛ましい映像が流れております。我々、横浜建設業協会も何らかの事ができないかと模索している最中です。また、その際には皆さんにご協力を仰ぐことになるかもしれませんがよろしく願いいたします。最後になりますが、今日もそうですが天候的にも雨が多くなり足元・手元に注意して、安全に作業を進めてもらいたいと思います

【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より

西金沢小中学校増築その他工事：中鉢建設(株)

(2) 議 題

① 前回議事録の確認

あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

- 議事録確認で「旧関東財務局耐震補強等工事：(株)小俣組」を「こども自然公園休憩管理棟新築工事：(株)安藤建設」に修正

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について

○西金沢小中学校増築その他工事：中鉢建設(株)

増築棟はRC造4階建、既存校舎棟の改修工事です。5月中旬から着工予定です。

出来高 0% (予定排出量 575.0m³) (延べ床面積1,033.7 m²)

〔減量のための施策・工夫〕敷地に比較的余裕があるため、コンテナ数を増やし分別を行います。ま

た協力業者に対して新規入場時に指導を行い、日々の打合せの中では伝票の管理等指導を行っていきます。現場事務所は来週の中旬に建てる予定です。

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について（各社）

○横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事：森田建設(株)

配布資料により工事内容の詳細説明。

出来高7.2% 総排出量 67.0m³

〔状況〕居ながら工事で理学研究棟の事務室・教室を実験室・研究室・クリーンルーム等に改修する工事です。躯体工事はあまりなく、設備工事の割合が多くなっています。1・4・5階部分の解体を5月から着手、3月末から解体した部分は内装工事中です。本校舎は壁の塗装等を行っています。

○すすき野地域ケアプラザ（仮称）新築工事：石井建設工業(株) （メールにて報告）

出来高23.1% 総排出量 0m³

〔状況〕1階土間下の埋戻し～均しコン打設～土間躯体工事中。本日コンクリート打設のため欠席します。

○南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水処理施設建設工事：土志田建設(株)

出来高 0.3% 総排出量 0m³

〔状況〕ポーリング調査中で来週末ぐらいから杭打ち工事の仮設予定です。仮設事務所は7月頃になる予定です。

○深谷俣野地域ケアプラザ新築工事：土志田建設(株)

出来高 0% 総排出量 0m³

〔状況〕現場事務所の敷地を探してやっと契約にこぎつけたところで、6月初旬頃から杭打ちに入る予定です。

○南区総合庁舎移転新築工事（第3工区建築工事）：渡辺・根本建設共同企業体 （メールにて報告）

出来高100% 総排出量 364.5m³

〔状況〕引き渡しを完了。排出量としては廃プラの計上が間違っていた。

○旧関東財務局耐震補強等工事：(株)小俣組 （メールにて報告）

出来高60.3% 総排出量 258.9m³

〔状況〕GW中の外構解体にて発見された地中埋設の重油タンクの取り扱いや、これら以外の度重なる問題のため工期の再延長を含めた、関係者協議が本日午後に急遽決定したため欠席します。

○こども自然公園休憩管理棟新築工事：(株)安藤建設 （メールにて報告）

出来高97.2% 総排出量 133.0m³

〔状況〕建築局安全課の検査のため欠席します。5月は各種検査で5月27日に引き渡し予定です。

○（仮称）南部第二給水維持課増築・改修工事：森田建設(株)

出来高90.13% 総排出量 220.5 m³

〔状況〕車庫等上の解体を行い、防水処理等を行っている。

④ その他

○次回開催 平成28年6月6日（月）14:00～

次回開催作業所は稼働現場が少ないため、欠席現場等も含めて打合せ決定する。

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工事名	会社名	現場代理人	工期	電話/FAX	データ
104	馬場地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)筒見工務店	高橋 啓二	H26/12月	TEL 090-8487-001 F501-0350	済
105	南区総合庁舎移転新築工事(第2工区建築工事)	馬淵・小俣建設共同企業体	竹内 寛人	H28/1月	T325-7905 F325-7906	済
106	港南区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	黒沢 房之	H28/1月	T201-3400 F201-3543	済
107	金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事)	松尾・小俣・大洋建設共同企業体	大越 巨	H28/1月	T511-4210 F511-3262	済
108	北部第二水再生センター第三ポンプ施設築造工事(その4)	土志田建設(株)	大久保 克仁	H27/3月	T981-1138 F981-0630	済
109	緑区総合庁舎改修工事(建築工事)	馬淵・土志田・安藤建設共同企業体	穴澤 弘樹	H28/3月	T482-6556 F712-4873	済
110	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事)	(株)紅梅組	石井 二三夫	H27/3月	T080-4777-6016 F322-9093	済
111	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事)	(株)小俣組	貴田 健児	H27/3月	T070-6486-6400 F252-3103	済
112	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事)	(株)日興建設	山田 善之	H27/3月	T941-0822 F941-1401	済
113	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事)	馬淵建設(株)	高野 弘道	H27/3月	T459-5308 F459-5309	済
114	横浜市立大学学生交流センター(仮称)新築工事(建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	鈴木 清貴	H28/1月	T201-3410 F201-3543	済
115	南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)	渡辺・根本建設共同企業体	和泉 徹	H27/12月	T201-3410 F201-3543	済
116	横浜市中心卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事)	渡辺・根本・見上建設共同企業体	森重 裕志	H28/3月	T594-6908 F594-6909	済
117	横浜ヘリポート格納庫改築工事	馬淵建設(株)	伊藤 一宏	H27/12月	T712-1226 F712-4873	済
118	旧関東財務局耐震補強等工事	(株)小俣組	軽部 秀紀	H28/9月	T251-3707 F261-2249	
119	日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)伊勝	渡邊 知明	H28/2月	T502-1604 F521-0287	済
120	こども自然公園休憩管理棟新築工事	(株)安藤建設	鈴木 誠一	H28/5月	T772-2121 本社 F771-6834	
121	鶴見小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	稲葉 秀和	H28/3月	T511-4253 F511-4208	済
122	(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事	森田建設(株)	藤田 一正	H28/5月	T503-3631 F503-3632	
123	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	笠井 昇	H28/10月	T503-3631 F503-3632	
124	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業株	井上 健司	H28/10月	T521-3971 090-4931-104 F521-3981	
125	南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設	土志田建設(株)	川島 洋一	H29/3月	090-2154-6116 F981-0630	
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木 道代	H29/5月	080-5498-1987 F981-0630	
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤 信也	H29/3月	T954-3497 F954-3613	

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H27年5月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m3)										集計に入れない	
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混廃	カレキ等		
109	緑区総合庁舎改修工事(建築工事)	馬淵・土志田・安藤建設共同企業体	穴澤	100	28/03	当月マデ	2132.1	733.2	204.5	142.6	46.0	12.5	300.5	282.5	109.5	300.8		
						前月マデ	2120.1	733.2	202.5	142.6	46.0	12.5	300.5	282.5	109.5	290.8	カレキ336	
						予定量	2237.9	617.1	228.6	177.5	130.7	51.9	209.6	60.8	261.7	500.0		
110	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事)	(株)紅梅組	石井	100	27/03	当月マデ	161.1	105.6	5.0	6.5	0.0	0.0	22.0	0.0	8.0	14.0	カレキ	
						前月マデ	159.1	105.6	5.0	6.5	0.0	0.0	22.0	0.0	8.0	12.0	5.0	
						予定量	179.0	110.0	7.0	4.0	1.0	10.0	19.0	2.0	1.0	25.0	アスベスト6	
111	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事)	(株)小俣組	貴田	100	27/03	当月マデ	199.7	97.7	15.5	1.5	5.0	1.0	61.0	0.0	5.5	12.5	アスベスト4	
						前月マデ	191.8	104.3	14.5	0.5	2.0	1.0	60.0	0.0	4.5	5.0		
						予定量	235.0	95.0	20.0	15.0	10.0	10.0	50.0	0.0	0.0	35.0		
112	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事)	(株)日興建設	山田	100	27/03	当月マデ	224.0	135.0	20.5	22.0	3.0	3.5	20.0	0.0	1.5	18.5	As	
						前月マデ	222.0	135.0	20.5	22.0	3.0	3.5	20.0	0.0	1.5	16.5	8.5	
						予定量	227.0	105.0	18.0	11.0	7.5	7.5	50.0	0.0	2.0	26.0		
113	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事)	馬淵建設(株)	高野	100	27/03	当月マデ	326.9	166.9	11.5	5.0	1.5	2.0	62.0	0.0	18.0	60.0		
						前月マデ	293.5	224.0	5.5	4.0	1.0	1.0	31.0	0.0	3.0	24.0	22.0	
						予定量	331.0	168.0	12.0	5.0	1.0	1.0	64.0	0.0	18.0	62.0		
114	横浜市立大学学生交流センター (仮称)新築工事(建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	鈴木	100	28/01	当月マデ	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5		
						前月マデ	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5	カレキ25.5	
						予定量	687.0	8.0	174.0	50.0	12.0	55.0	103.0	19.0	58.0	208.0		
115	南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)	渡辺・根本建設共同企業体	和泉	100	27/12	当月マデ	364.5	76.5	33.0	32.0	12.0	41.0	26.5	28.0	3.0	112.5		
						前月マデ	235.5	68.5	9.0	26.0	12.0	31.0	20.5	3.0	1.0	64.5		
						予定量	525.0	72.0	117.0	48.0	0.0	43.0	36.0	32.0	15.0	162.0		
116	横浜市中央卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事)	渡辺・根本・見上建設共同企業体	森重	100	28/03	当月マデ	1911.0	1080.0	97.5	38.5	5.0	3.0	35.5	67.5	43.0	541.0	アスベスト	
						前月マデ	1380.6	765.6	79.0	38.0	5.0	3.0	35.5	25.0	39.0	390.5	26	
						予定量	1257.0	599.0	127.0	136.0	50.0	50.0	20.0	30.0	98.0	147.0	カレキ50	
117	横浜ヘリポート格納庫改築工事	馬淵建設(株)	伊藤	100	27/12	当月マデ	135.5	68.5	31.0	0.0	0.0	0.5	10.5	2.0	2.5	20.5		
						前月マデ	87.5	25.0	28.5	6.5	0.5	0.0	9.5	2.0	2.5	13.0	カレキ2.50	
						予定量	203.8	22.8	47.0	13.0	24.0	15.0	28.0	5.0	16.0	33.0		
118	旧関東財務局耐震補強等工事	(株)小俣組	軽部	60.3	28/09	当月マデ												
						前月マデ	258.9	96.0	9.5	44.0	0.0	0.0	0.4	8.0	5.5	95.5	151.0	
						予定量	450.0	220.0	35.0	47.5	7.0	5.0	11.5	44.0	35.0	45.0		
119	日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)伊勝	渡邊	100	28/02	当月マデ	143.0	31.9	21.5	9.3	2.5	0.0	31.0	8.8	0.0	38.0	アスファルト	
						前月マデ	127.1	27.0	21.5	9.3	2.5	0.0	31.0	8.8	0.0	27.0	4.8	
						予定量	83.0	19.5	5.0	7.0	4.0	7.0	5.0	7.0	4.0	24.5		
120	こども自然公園休憩管理棟新築工事	(株)安藤建設	鈴木	97.2	28/05	当月マデ												
						前月マデ	133.0	10.5	23.5	0.0	0.0	0.0	27.5	18.0	0.0	53.5	カレキ6	
						予定量	120.0	4.0	9.0	15.0	13.0	9.0	21.0	22.0	4.0	23.0		
121	鶴見小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	稲葉	100	28/03	当月マデ	171.8	11.0	26.5	9.3	0.0	6.8	48.5	9.7	0.5	59.5	カレキ12.5	
						前月マデ	72.0	11.0	16.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	17.0	As0.5	
						予定量	315.0	40.0	54.0	22.0	10.0	20.0	40.0	25.0	4.0	100.0		
122	(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事	森田建設(株)	藤田	90.1	28/05	当月マデ	220.5	46.9	0.0	14.4	0.0	0.0	39.0	56.6	0.0	63.6	特管2.3	
						前月マデ												As カレキ
						予定量	343.8	206.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	97.8	0.0	18.0		
123	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	笠井	7.2	28/10	当月マデ												
						前月マデ	67.0	1.7	2.2	12.1	0.0	0.0	23.7	18.5	0.0	8.8	カレキ5.8	
						予定量	210.0	8.0	34.0	25.0	0.0	9.0	37.0	29.0	6.0	62.0		
124	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業(株)	井上	23.1	28/10	当月マデ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マデ												
						予定量	113.0	3.0	8.0	6.0	11.0	6.0	12.0	10.0	7.0	50.0		
125	南本牧ふ頭第5フロア廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設建設工事	土志田建設(株)	川島	0.3	29/3	当月マデ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マデ												
						予定量	52.5	6.0	9.5	6.0	5.0	3.0	5.0	4.0	4.0	10.0		
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木	0.0	29/5	当月マデ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マデ												
						予定量	138.5	4.3	19.8	10.7	3.2	9.2	29.2	14.1	0.4	47.6		
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤	0.0	29/3	当月マデ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マデ												
						予定量	575.0											
						当月マデ												
						前月マデ												
						予定量												

※当月は 当月までの総量を記載して下さい※前月は 前月までの総量を記載して下さい

集計から外す