

第127回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成29年2月6日(月)11:00~
土志田建設株式会社
深谷俣野地域ケアプラザ新築工事作業所

(1) あいさつ

- ・ 横浜市建築局公共建築部営繕企画課 (角田課長)
 - ・ (一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 (福嶋委員長: (株)信友建設 金森委員: 小雀建設(株))
-
-
-

【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より : 松尾・大洋・石井建設共同企業体

(2) 議 題

① 前回議事録の確認: 港南プール耐震補強その他工事作業所 : (株)小俣組

.....

.....

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について (松尾・大洋・石井建設共同企業体)

.....

.....

.....

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について (各社)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

④ そ の 他

- ・ 次回開催 3月6日(月)14:00~ 秋葉小学校増築その他工事【石井建設工業(株)】
 - ・ 今後の予定 4月3日(月) 5月1日(月)
 - ・ 現場内の作業状況・分別状況の視察
-

126回ヨコハマスリム3R夢推進モデル建設現場協議会議事録

平成28年12月5日(月)

港南プール耐震補強その他工事作業所
株式会社 小俣組

(1) あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 角田課長より】

- ・ 本日は港南プール耐震補強その他工事の現場で小俣組さん準備等ありがとうございます。また住宅地の中で近隣へのご配慮・安全確保等大変だと思っておりますがお骨折りいただきありがとうございます。
- ・ 11月22日に横浜市では平成28年度の横浜市優良専門業者表彰式を行いました。この表彰制度は公共建築工事に於きまして優れた施工技術により優秀な出来映えで完成させていただいた専門業者の方を表彰する制度で、昭和57年に創設いたしまして今回で35回目になります。今年度は昨年度に完成しました420件の工事の中から選定をさせていただいて18業種29社の専門業者を表彰させていただきました。昨年度は14業種22社ということで、昨年度より表彰者数が増え過去最高となりました。また今回は29社のうち19社の方が初めての受賞ということで、受賞者が増え、初めての方が出てきていることは横浜市としてうれしいことと思っています。横浜市の工事を請け負っていて今回表彰には至らなかった方々の現場に於きましても、元請業者と専門業者の方が連携協力して現場代理人の統括のもとで優れた技術を発揮し、しっかりとした施工が実現していくことで、多くの市民が利用する財産である公共建築物が完成していくのかなと最近つくづく思っています。今回の現場の港南プールにおきましても、この完成を楽しみに待ちわびている市民の方が多くいると思います。これから年末年始にかけてせわしい時期となり特に現場代理人の皆様にはいろいろご苦労があると思いますが、先ずは現場で働く皆さんに事故が無いようにしていただくことと、工事現場の周辺の巡視と点検を強化していただければありがたいと思いますので是非ともよろしく願いいたします。

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

- ・ 早いもので今月は師走の12月を迎えまして、日頃より横浜建設業協会の活動にご尽力いただきまして誠にありがとうございます。時期的に皆さんの現場では12月15日から1月15日まで「年末年始無災害運動」が始まります。直接スリム活動には関係がないということではなく、整理整頓・分別回収から安全が生まれるという部分もありますので各社各様での対応をよろしくお願いいたします。横建協といたしまして年内のスリム協議会は終了し、1月は休会、2月からスタートします。今現場の数も多く、日中休んで、代理をたてて出席していただいていることに感謝申し上げます。我々としても現場の状況に配慮し柔軟な対応をしていきますので、何なりと申し出いただければと思います。最後になりますが年末年始、安全に留意して来年皆さんと現場で顔を合わせることを楽しみにしております。本日はよろしく願いいたします。

(2) 議題

① 前回議事録の確認

中和田小学校増築その他工事：馬淵建設(株)

あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について（各社）

○港南プール耐震補強その他工事：(株)小俣組

配布資料により工事内容の詳細説明

出来高 22.8% 総排出量 362.4 m³

〔状況〕共用棟は耐震プレスが設置完了。現在外壁塗装および木製工事を施工中。プール棟は内部・外部・屋根の撤去工事中。

○港北小学校増築その他工事：(株)筒見工務店

出来高 44.8% 総排出量 324.9 m³

〔状況〕11月から基礎配筋・型枠工事を行い19日に基礎コンを打設しました。埋め戻し等を行い、12月10日に土間コンの打設を予定している。その後一階の立上りの鉄筋型枠工事を行い、29日にコンクリート打設を予定している。改修工事はC棟3階の造作工事を行っている。

○篠原中学校武道場増築その他工事：石井建設工業(株)

出来高 40.7% 総排出量 7.0m³

〔状況〕12月9日に1階立上りのコンクリート打設予定。12月29日に2階のコンクリート打設予定。来年15日ころから鉄骨の建て方を予定している。工程は多少遅れているが仕上げ工事で挽回します。

○北部第二水再生センター二次処理電気機械室棟等改築工事：(株)清水工務店（メールで報告）

出来高 75.0% 総排出量 6.9m³

〔状況〕

○秋葉小学校増築その他工事：石井建設工業(株)

出来高 20.05% 総排出量 106.4m³

〔状況〕B棟の基礎工事が終わり、一階の鉄筋工事をおこない、年内は一階のスラブコンクリート打設までを予定している。

○港北水再生センター中央管理棟等改築工事：奈良建設(株)

出来高 38.9% 総排出量 51.5m³

〔状況〕外部足場組が終了。吹き抜け部の内部足場を施工中で、屋上防水・外壁改修工事から内部改修に入っている。

○鴨志田緑小学校給食室改修その他工事：(株)日興タカラコーポレーション

出来高 18.0% 総排出量 226.0m³

〔状況〕現場都合で欠席

○左近山中学校屋内運動場改修その他工事：(株)大勝（メールで報告）

出来高 30.5% 総排出量 352.3m³

〔状況〕屋内運動場は外部で屋根・外壁工事、内部で鉄骨壁下地工事、塗装工事、附帯施設・器具庫はALC工事を行っています。屋根材は吹付ウレタン防水で廃プラとガレキの混合物として排出しています。

○緑区総合庁舎駐車場改築工事（その2）：奈良建設(株)

出来高 6.4% 総排出量 48.2m³

〔状況〕11月から着工、駐車場棟と管理棟の解体工事作業に入りました。

○山下ふ頭港湾厚生センター建替工事：森田建設(株)

出来高 7.5% 総排出量 0.0m³

〔状況〕配筋型枠の工事中で来年早々、基礎工事に入る予定。

○新山下厚生施設新築工事：(株) 信友建設

出来高 7.1% 総排出量 0.0m³

〔状況〕杭工事で地中障害があり、その撤去のため山留を一部先行して行っていました。撤去が終わったため根伐り工事に入ります。

○みなとみらい本町小学校新築工事：渡辺・根本・昭和建設共同企業体

出来高 2.6% 総排出量 0.0m³

〔状況〕山留架設を終了し、今月、障害の撤去から本杭の打設に入ります。

○日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事：渡辺・見上建設共同企業体

出来高 5.2% 総排出量 0.0m³

〔状況〕山留工事が終了、現在、柱状地盤改良杭工事を行っています。今月中旬から根伐り工事に入る予定です。

○今宿南小学校ほか1校外壁及びサッシ改修その他工事：風越建設(株)

出来高 4.0% 総排出量 0.0m³

〔状況〕瀬谷中学校は足場組立が完了し、外壁の下地補修を行っています。今宿南小学校は足場組立に入ります。

〔概要〕2校外壁改修とサッシ取替工事、今宿南小学校はほとんどのサッシを取り替えますが、瀬谷中学校は6枚だけです。

○旧関東財務局耐震補強等工事：(株)小俣組 (監理者打合せのため メールで報告)

出来高93.5% 総排出量 370.4m³

〔状況〕11月前半に外部足場の解体が完了し、その後外構工事を開始しているところです。

○すすき野地域ケアプラザ（仮称）新築工事：石井建設工業(株)

出来高100% 総排出量 51.5m³ [引き渡し 終了]

○南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水処理施設建設工事：土志田建設(株)

出来高36.2% 総排出量 3.0m³

〔状況〕地下水槽の躯体のコンクリート打設を今月あと2回行って埋め戻しを行い、年明けから鉄骨建て方を行う予定です。

○深谷俣野地域ケアプラザ新築工事：土志田建設(株)

出来高 47.0% 総排出量 19.7 m³

〔状況〕外部はサッシ工事およびカーテンウォール工事を行っています。内部は耐火被覆・仕切り壁工事を行っています。新年より外壁塗装に入る予定です。

○西金沢小中学校増築その他工事：中鉢建設(株) (学校との打合せのためメールで報告)

出来高 46.0% 総排出量 140.7 m³

〔状況〕11月30日に増築棟一階立上りコンクリート打設完了、現在は二階の躯体施工中です。また12月6日から既存校舎の改修工事を開始する予定です。

○中和田小学校増築その他工事：馬淵建設(株) (監理者打合せのためメールにて報告)

出来高 29.0% 総排出量 163.0 m³

〔状況〕増築校舎棟は12月7日、2階の立上りコンクリート打設予定、12月27日に3階立上りコンクリート打設の予定です。エレベータ棟は12月末までに屋上防水工事。西側道路拡幅工事も12月末に完了予定です。

③ その他

○次回開催は 1月休会、2月6日(月)午前11時から

土志田建設(株)：深谷俣野地域ケアプラザでの開催になります。

☆ 時間が変更になっていますので注意してください。

○現場内の作業状況・分別状況の視察

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工事名	会社名	現場代理人	工期	電話/FAX	データ
118	旧関東財務局耐震補強等工事	(株)小俣組	軽部 秀紀	H29/1月	T251-3707 F261-2249	
123	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	笠井 昇	H28/10月	T503-3631 F503-3632	済
124	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業(株)	井上 健司	H28/10月	T521-3971 090-4931-104 F521-3981	
125	南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設建設工事	土志田建設(株)	川島 洋一	H29/3月	090-2154-6116 F981-0630	
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木 道代	H29/5月	080-5498-1987 F981-0630	
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤 信也	H29/3月	T954-3497 F954-3613	
128	中和田小学校増築その他工事	馬淵建設(株)	稲葉 豪一郎	H29/5月	T712-1228 F712-4873	
129	港南プール耐震補強その他工事	(株)小俣組	村野 嗣人	H29/7月	T251-3707 F261-2249	
130	港北小学校増築その他工事	(株)筒見工務店	高橋 啓二	H29/6月	T947-4072 F947-4073	
131	篠原中学校武道場増築その他工事	石井建設工業(株)	神野 好治	H29/3月	090-7016-2632	
132	北部第二水再生センター二次処理電気機械室棟等改築工事	(株)清水工務店	中川 道夫	H29/2月	T461-6991 F453-0743	
133	秋葉小学校増築その他工事	石井建設工業(株)	中西 勇一	H30/3月	080-2027-1710 F521-3981	
134	港北水再生センター中央管理棟等改築工事	奈良建設(株)	三石 昭彦	H29/2月	T475-6085 F474-3574	
135	鴨志田緑小学校給食室改修その他工事	(株)日興タカラコーポレーション	富塚 雅己	H29/3月	T941-0822 F948-0566	
136	左近山中学校屋内運動場改修その他工事	(株)大勝	蔵口 隆司	H29/2月	T459-5168 F459-5169	
137	緑区総合庁舎駐車場改築工事(その2)	奈良建設(株)	田中 正光	H29/3月	T475-6085 F474-3574	
138	山下ふ頭港湾厚生センター建替工事	森田建設(株)	田平 徹	H29/3月	T581-3631 (会社) F581-3615	
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷 昭二	H29/7月	T860-2615 (会社) F865-1190	
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業体	小丸 朋宏	H30/1月	T201-3410 F201-3543	
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉 徹	H29/11月	T201-3410 F201-3543	
142	今宿南小学校ほか1校外壁及びサッシ改修その他工事	風越建設(株)	武藤 仁宏	H29/3月	T232-5588 080-5421-088 F232-5589	
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業体	村田 正	H30/5月	T511-4253 F511-4208	
144						
145						
146						

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H29年1月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位:m ³)										集計に入れない
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混雑	カレキ等	
118	旧関東財務局耐震補強等工事	(株)小俣組	軽部	93.5	29/01	当月マデ 前月マデ 予定量	370.4 450.0 220.0	103.5 220.0 35.0	9.5 47.5 3.0	48.5 47.5 6.0	12.0 7.0 11.0	5.0 5.0 6.0	1.9 11.5 12.0	8.0 44.0 10.0	5.5 35.0 7.0	176.5 45.0 50.0	172.5 6.0
124	すずき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業(株)	井上	100	28/10	当月マデ 前月マデ 予定量	51.5 113.0 3.0	5.5 3.0 8.0	3.0 3.0 6.0	3.0 8.0 11.0	0.0 0.0 6.0	0.0 6.0 12.0	8.0 7.0 10.0	7.0 0.0 7.0	0.0 0.0 4.0	25.0 50.0 10.0	25.0 50.0
125	南本校小頭第3フロア廃棄物取扱処分場(仮称)排水処理施設建設工事	土志田建設(株)	川島	36.2	29/3	当月マデ 前月マデ 予定量	3.0 0.0 52.5	0.0 6.0 6.0	0.0 0.0 9.5	0.0 6.0 6.0	0.0 5.0 5.0	0.0 3.0 3.0	0.0 5.0 4.0	0.0 4.0 4.0	0.0 4.0 4.0	0.0 10.0 10.0	0.0 3.0 10.0
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木	47.0	29/5	当月マデ 前月マデ 予定量	19.7 138.5 4.3	6.2 4.3 19.8	2.5 10.7 10.7	1.0 3.2 3.2	0.0 9.2 9.2	2.0 29.2 29.2	2.0 14.1 14.1	0.0 0.4 0.4	0.0 0.4 0.4	6.0 47.6 47.6	6.0 47.6
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤	46.0	29/3	当月マデ 前月マデ 予定量	140.7 575.0 7.3	67.3 67.3 5.7	5.7 5.7 5.6	5.6 5.6 5.6	1.7 1.7 1.7	0.0 0.0 0.0	12.9 12.9 12.9	25.5 25.5 25.5	22.0 22.0 22.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
128	中和田小学校増築その他工事	馬淵建設(株)	稲葉	29.0	29/5	当月マデ 前月マデ 予定量	163.0 464.0 210.0	94.0 210.0 42.0	18.5 18.0 18.0	4.0 18.0 30.0	0.0 30.0 10.0	1.5 10.0 10.0	33.0 46.0 46.0	2.5 20.0 20.0	1.0 14.0 14.0	8.5 74.0 74.0	8.5 74.0
129	港南プール耐震補強その他工事	(株)小俣組	村野	22.8	29/7	当月マデ 前月マデ 予定量	362.4 679.0 73.0	47.2 73.0 34.0	25.5 347.0 347.0	177.0 347.0 347.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 20.0	1.5 4.0 4.0	1.7 9.0 9.0	109.5 192.0 192.0	109.5 192.0	
130	港北小学校増築その他工事	(株)筒見工務店	高橋	44.8	29/6	当月マデ 前月マデ 予定量	324.9 494.5 235.0	206.9 235.0 36.0	4.5 36.5 36.5	4.0 36.5 36.5	1.0 11.0 11.0	1.5 18.5 18.5	45.5 58.5 58.5	17.0 25.5 25.5	7.0 17.5 17.5	37.5 56.0 56.0	37.5 56.0
131	篠原中学校武道場増築その他工事	石井建設工業(株)	神野	40.7	29/3	当月マデ 前月マデ 予定量	7.0 213.0 64.0	0.0 10.0 10.0	1.0 8.0 8.0	0.0 8.0 14.0	0.0 14.0 8.0	0.0 8.0 16.0	2.0 13.0 13.0	0.0 9.0 9.0	0.0 71.0 71.0	4.0 71.0 71.0	4.0 71.0
132	北部第二水再生センター二次処理電気機械室棟等改築工事	(株)清水工務店	中川	75.0	29/2	当月マデ 前月マデ 予定量	6.9 7.7 0.0	0.0 0.0 4.3	3.5 0.1 0.1	0.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	2.0 2.0 2.0	0.0 0.0 0.0	1.3 1.3 1.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
133	秋葉小学校増築その他工事	石井建設工業(株)	中西	20.1	30/3	当月マデ 前月マデ 予定量	168.0 959.0 496.2	102.0 496.2 10.0	0.0 42.0 42.0	30.2 42.0 42.0	0.0 10.0 10.0	0.0 30.0 30.0	26.1 50.0 50.0	0.0 270.8 270.8	0.0 30.0 30.0	9.7 20.0 20.0	9.7 20.0
134	港北水再生センター中央管理棟等改築工事	奈良建設(株)	三石	38.9	29/2	当月マデ 前月マデ 予定量	51.5 82.1 3.0	0.0 2.0 2.0	16.5 3.5 3.5	6.5 3.5 3.5	1.0 0.0 0.0	0.0 2.0 2.0	0.0 9.6 9.6	9.5 5.0 5.0	11.0 45.0 45.0	7.0 12.0 12.0	7.0 12.0
135	鴨志田緑小学校給食室改修その他工事	(株)日興タカラコーポレーション	富塚	18.0	29/3	当月マデ 前月マデ 予定量	226.0 311.0 125.0	112.0 125.0 96.0	84.0 96.0 6.0	4.0 6.0 6.0	8.0 1.0 5.0	0.0 5.0 20.0	8.0 8.0 8.0	1.0 27.0 27.0	8.0 23.0 23.0	1.0 23.0 23.0	1.0 23.0
136	左近山中学校屋内運動場改修その他工事	(株)大勝	蔵口	30.5	29/2	当月マデ 前月マデ 予定量	352.3 446.0 225.0	105.9 225.0 27.0	28.6 27.0 6.0	13.1 6.0 3.0	0.0 3.0 3.0	0.0 125.0 125.0	144.5 38.0 38.0	4.5 8.0 8.0	0.6 8.0 8.0	55.1 14.0 14.0	55.1 14.0
137	緑区総合庁舎駐車場改築工事(その2)	奈良建設(株)	田中	6.4	29/3	当月マデ 前月マデ 予定量	48.2 696.4 510.3	39.2 510.3 0.0	5.0 113.6 113.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	4.0 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 45.7 45.7	0.0 26.7 26.7	0.0 26.7 26.7	0.0 26.7
138	山下ふ頭港湾厚生センター建替工事	森田建設(株)	田平	7.5	29/3	当月マデ 前月マデ 予定量	0.0 130.0 2.0	0.0 2.0 35.0	0.0 10.0 10.0	0.0 5.0 5.0	0.0 5.0 5.0	0.0 20.0 20.0	0.0 10.0 10.0	0.0 8.0 8.0	0.0 35.0 35.0	0.0 35.0 35.0	0.0 35.0
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷	7.1	29/7	当月マデ 前月マデ 予定量	0.0 142.0 5.0	0.0 16.0 6.0	0.0 6.0 3.0	0.0 3.0 12.0	0.0 8.0 8.0	0.0 24.0 24.0	0.0 12.0 12.0	0.0 56.0 56.0	0.0 56.0 56.0	0.0 56.0 56.0	0.0 56.0
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業体	小丸	2.6	30/1	当月マデ 前月マデ 予定量	0.0 1082.0 668.0	0.0 67.0 78.0	0.0 78.0 15.0	0.0 15.0 12.0	0.0 87.0 87.0	0.0 45.0 45.0	0.0 30.0 30.0	0.0 80.0 80.0	0.0 80.0 80.0	0.0 80.0 80.0	0.0 80.0
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉	5.2	29/11	当月マデ 前月マデ 予定量	0.0 291.0 8.0	0.0 33.0 19.0	0.0 19.0 10.0	0.0 10.0 21.0	0.0 39.0 39.0	0.0 27.0 27.0	0.0 11.0 11.0	0.0 123.0 123.0	0.0 123.0 123.0	0.0 123.0 123.0	0.0 123.0
142	今宿南小学校ほか1校外壁及びサッシ改修その他工事	風越建設(株)	武藤	4.0	29/3	当月マデ 前月マデ 予定量	0.0 16.5 0.5	0.0 5.0 5.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 6.0	0.0 6.0 6.0	0.0 5.0 5.0	0.0 5.0 5.0	0.0 5.0
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業体	村田		30/5	当月マデ 前月マデ 予定量	0.0 0.0 0.0										
144						当月マデ 前月マデ 予定量	0.0 0.0 0.0										
145						当月マデ 前月マデ 予定量	0.0 0.0 0.0										

※当月は、当月までの総量を記載して下さい※前月は、前月までの総量を記載して下さい

集計から外す