

第138回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成30年3月5日(月)14:00～
株式会社 松尾工務店
大綱小学校増築その他工事作業所

(1) あいさつ

- ・ 横浜市建築局公共建築部営繕企画課（大場課長 狩野係長）
- ・ （一社）横浜建設業協会 環境問題委員会（福嶋委員長：(株)信友建設 坂倉委員：(株)サカクラ）

- 【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より
- ・ 左近山特別支援学校（仮称）校舎棟改修工事：中鉢建設（株）

(2) 議 題

① 前回議事録の確認：

- ・ 渡辺・根本建設共同企業体：高速横浜環状北西線東方換気所新築工事作業所

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について

- ・ 左近山特別支援学校（仮称）校舎棟改修工事：中鉢建設（株）

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について（各社）

④ そ の 他

- ・ 次回開催 4月2日（月）14：00～ 横浜市市民文化会館関内ホール改修工事
【小俣・岡山建設 JV】
- ・ 今後の予定 5月7日（月） 6月4日（月）
- ・ 現場内の作業状況・分別状況の視察



第137回ヨコハマスリム3R夢推進モデル建設現場協議会議事録

平成30年2月5日（月）
渡辺・根本建設共同企業体
高速横浜環状北西線東方換気所
新築工事作業所

（1）あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 大場課長 狩野係長】（会計検査のため欠席）

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

- お疲れ様です。今年初めてということで改めまして今年も一年間宜しくお願い申し上げます。今日横浜市は会計検査ということで欠席をしておりますので、その旨よろしくお願いいたします。
- 年も明けて寒い毎日が続いています。私も予防でマスクをしています。インフルエンザが大変流行しています。病院に行っても患者さんが非常に多いのと、なかなか予防策が見えづらいことで、皆さんが一番苦慮していることは職人さんの確保ではないかと思えます。社員の方もそうですが、なんとか病に打ち勝つようケアはしていますが未然に防げる状況もない中で大変厳しい状況だと思えます。とにかく基本的部分は手洗いとうがいということですので原点に戻って清潔を保ってください。
- 今日新たに3現場委嘱いたします。現場ですので時期が来れば終了し、新しい現場に参加をいただき、新たな布陣で進めて行きます。よろしくお願いいたします。
- 今日渡辺根本建設共同企業体さん大変お世話になります。非常に広大な現場であります。安全管理も含めてスリムの部分についてもしっかりとチェックしていきたいと思えます。限られた時間ではありますが今日一日よろしくお願いいたします。

【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より

網島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事：大洋・小雀建設共同企業体
大曽根小学校増築その他工事：（株）渡辺組
左近山特別支援学校（仮称）整備工事：小雀建設（株）

（2）議 題

① 前回議事録の確認

馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事（第1期）作業所：馬淵建設株式会社
あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について

○網島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事：大洋・小雀建設共同企業体
既存の体育館・プールの建物を壊した後の工事で、1・2階に通級指導教室、その上にプール体育館を建てる工事になります。プール棟で2階建て、体育館棟は4階建てになります。

予定排出量：234.0m³ 延べ床面積：3,183.0m²

〔状況〕現場事務所が終わり、敷き鉄板を敷いている。今月末から基礎工事に入る予定。

○大曾根小学校増築その他工事：（株）渡辺組

小学校増築工事で鉄筋コンクリート造地上3階建て、普通教室・特別教室・キッズルームと保育所を併設した建物になります。

予定排出量：346.0m³ 延べ床面積：2,199.3m²

〔状況〕仮囲い、敷き鉄板等の作業中。

○左近山特別支援学校（仮称）整備工事：小雀建設（株）

旧小学校を特別支援学校を整備する工事で、RC一部S造のスロープ棟、プール棟、オーバーブリッジ棟、渡り廊下棟等を増築します。

予定排出量：370.0m³ 延べ床面積：2,003.0m²

〔状況〕7日に近隣説明会。来月から仮設事務所等にかかり、4月から本格的な工事に入る予定。

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について（各社）

○高速横浜環状北西線東方換気所新築工事：渡辺・根本建設共同企業体

（別紙資料による詳細説明）

出来高 31.8% 総排出量 24.0m³

〔状況〕躯体工事進行中で2月いっぱい以上棟予定。

○高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事：松尾・日飛建設共同企業体

出来高 13.04% 総排出量 8.5m³

〔状況〕躯体1・2工区の鉄筋型枠の工事を行っています。今月16日に2工区のコンサート打設予定です。

○大綱小学校増築その他工事：（株）松尾工務店

出来高 29.5% 総排出量 59.0m³

〔状況〕1階立上りコンクリートを2月15・16日に打設予定。その後2階の躯体に入ります。

○横浜市市民文化会館関内ホール改修工事：小俣・岡山建設共同企業体

出来高 9.6% 総排出量 204.0m³ （インフルエンザのためメールで報告）

〔状況〕各所解体工および足場設置工、来月から仕上げ工事開始予定。

○寿町住宅（仮称）建替工事及び寿町福社会館（仮称）整備工事：松尾・小俣・土志田建設共同企業体

出来高 3.8% 総排出量 0.0m³

〔状況〕根伐り工事中。来週から基礎工事に入る予定。

○秋葉小学校増築その他工事：石井建設工業（株）

出来高 93.5% 総排出量 863.1m³

〔状況〕現在外構工事中で2月いっぱい終了する予定。

○みなとみらい本町小学校新築工事：渡辺・根本・昭和建設共同企業体

出来高 100% 総排出量 1,086.0m³ （次の現場打合せのためメールで報告）

〔状況〕 1月に引き渡し完了。

○日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事：渡辺・見上建設共同企業体

出来高 65.0% 総排出量 180.5m³ （欠席）

〔状況〕 1棟目から5棟目の内装を行っています。6棟目から8棟目が屋根と外壁の仕上工事中、外構工事を開始しました。

○子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事) : 松尾・大洋・石井建設共同企業体

出来高 85.0% 総排出量 286.5 m³

〔状況〕 足場解体は2月20日まで、床仕上げは2月14日、LGSボードを2月17日までに終了予定。3階までの建築検査を2月28日に予定しています。4階の仕上げは5月末を予定。

○金沢区総合庁舎改築工事（第3工区建築工事） : 小俣・日成・安藤建設共同企業体

出来高 35.0% 総排出量 37.8 m³

〔状況〕 1月中に本体鉄骨の建方を完了し、1月末に立上りコンクリートの3工区分の1を打設完了。5月中を目途に上棟予定。

○子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事) : (株)渡辺組

出来高 40.0% 総排出量 81.0 m³ （現場都合で欠席）

○大黒心頭鉄鋼上屋移転新築工事 : 大洋・加藤建設共同企業体

出来高 91.0% 総排出量 40.4 m³ （欠席）（2月1日に引き渡し完了?）

○金沢区総合庁舎改築工事（第2工区建築工事） : (株)小俣組

出来高 56.0% 総排出量 21.6 m³

〔状況〕 内装工事、仕上工事中です。

○馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事（第1期）（建築工事） : 馬淵建設（株）

出来高 80.0% 総排出量 97.5 m³ （会社会議のためメールで報告）

〔状況〕

④ その他

○次回開催は 3月5日（月）14時から

（株）松尾工務店：大綱小学校増築その他工事作業所

○篠原副委員長より

- ・今日は寒い中ありがとうございました。現場に入ってくる途中で見させていただきましたが、安全施設やゴミの集積場所等きれいな素晴らしい現場だと思いました。
- ・これから3月の年度末を控えて職方さんがかなり輻輳してくると思いますので、安全に留意して無災害で仕事を進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○現場内の作業状況・分別状況の視察

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工事名	会社名	現場代理人	工期	電話/FAX	データ
133	秋葉小学校増築その他工事	石井建設工業(株)	中西 勇一	H30/3月	080-2027-1710 F521-3981	
135	鴨志田緑小学校給食室改修その他工事	(株)日興タカラコーポレーション	富塚 雅己	H29/3月	T941-0822 F948-0566	済
137	緑区総合庁舎駐車場改築工事(その2)	奈良建設(株)	田中 正光	H29/8月	T507-9571 F474-3574	済
138	山下ふ頭港湾厚生センター建替工事	森田建設(株)	田平 徹	H29/5月	T581-3631 (会社) F581-3615	済
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷 昭二	H29/7月	T860-2615 (会社) F865-1190	済
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業体	小丸 朋宏	H30/1月	T201-3410 F201-3543	
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉 徹	H30/1月	T201-3410 F201-3543	
142	今宿南小学校ほか1校外壁及びサッシ改修その他工事	風越建設(株)	武藤 仁宏	H29/3月	T232-5588 080-5421-088 F232-5589	済
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業体	村田 正	H30/5月	T511-4253 F511-4208	
144	金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)	小俣・日成・安藤建設共同企業体	内村 正	H30/12月	T352-7740 F352-7741	
145	子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事)	(株)渡辺組	黒沢 房之	H30/5月	T201-3400 F201-3543	
146	大黒ふ頭鉄鋼上屋移転新築工事	大洋・加藤建設共同企業体	飯塚 稔	H30/2月	T861-0777 F861-0020	
147	金沢区総合庁舎改築工事(第2工区建築工事)	(株)小俣組	軽部 秀紀	H30/12月	T352-7740 F352-7741	
148	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第1期)	馬淵建設(株)	宮川 浩一	H30/3月	T712-4915 F712-4419	
149	高速横浜環状北西線東方換気所新築工事	渡辺・根本建設共同企業体	矢野 達也	H30/11月	T201-3410 090-5530-025 F201-3543	
150	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事	松尾・日飛建設共同企業体	石橋 秀隆	H30/11月	070-5376-994	
151	大綱小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	畝原 正樹	H30/11月	T511-4253 F511-4208	
152	横浜市市民文化会館関内ホール改修工事	小俣・岡山建設共同企業体	村野 嗣人	H30/9月	070-6486-3966	
153	寿町住宅(仮称)建替工事及び寿町福祉会館(仮称)整備工事	松尾・小俣・土志田建設共同企業体	渡邊 芳正	H31/3月	T511-4253 F511-4208	
154	綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事	大洋・小雀建設共同企業体	長尾 忠明	H31/3月	T861-0777 F861-0020	
155	大曽根小学校増築その他工事	(株)渡辺組	堀内 文	H31/2月	090-8772-8490 F201-3410	
156	左近山特別支援学校(仮称)整備工事	小雀建設(株)	今村 孝成	H31/1月	T851-3678 F852-1682	
157	左近山特別支援学校(仮称)校舎棟改修工事	中鉢建設(株)	山口 修司	H31/1月	080-4182-3429 F954-3497	
158						
159						

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H30年2月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m ³)										集計に入れない カレキ等
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混塵		
133	秋葉小学校増築その他工事	石井建設工業(株)	中西	93.5	30/3	当月マシ 863.1 前月マシ 959.0 予定量	480.8	19.3	41.9	0.0	9.0	50.7	151.7	5.0	104.7	カレキ等 23.7 30	
137	緑区総合庁舎駐車場改築工事(その2)	奈良建設(株)	田中	100	29/8	当月マシ 806.6 前月マシ 794.1 予定量	554.1	15.5	129.5	0.0	0.0	48.5	3.0	1.0	55.0	カレキ59.5 ヨリイ72.4	
138	山下ふ頭港湾厚生センター建替工事	森田建設(株)	田平	100	29/5	当月マシ 114.6 前月マシ 36.6 予定量	21.1	17.5	0.0	0.0	13.5	15.5	17.0	10.0	20.0	杭残土 300	
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷	100	29/7	当月マシ 47.7 前月マシ 142.0 予定量	4.5	4.0	10.0	0.0	1.0	7.0	12.0	2.0	7.2		
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業体	小丸	100	30/1	当月マシ 1086.0 前月マシ 790.8 予定量	742.0	56.5	29.0	7.0	10.0	75.5	43.0	1.0	122.0	汚泥1932 396m ³	
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉	65.0	30/1	当月マシ 180.5 前月マシ 291.0 予定量	21.5	30.5	0.0	3.0	0.0	56.5	4.5	15.5	49.0	カレキ8	
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業体	村田	85.0	30/5	当月マシ 286.5 前月マシ 1090.0 予定量	4.0	89.0	0.5	71.5	0.0	0.0	1.0	0.0	120.5		
144	金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)	小俣・日成・安藤建設共同企業体	内村	35.0	30/12	当月マシ 37.8 前月マシ 471.0 予定量	4.0	13.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	10.9	杭残土 2266	
145	子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事)	(株)渡辺組	黒沢	40.0	30/5	当月マシ 81.0 前月マシ 662.0 予定量	1.5	14.5	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	25.0		
146	大黒ふ頭鉄鋼上屋移転新築工事	大洋・加藤建設共同企業体	飯塚	91.0	30/2	当月マシ 40.4 前月マシ 75.5 予定量	0.0	11.8	1.0	0.0	1.0	5.6	4.5	0.0	16.5		
147	金沢区総合庁舎改築工事(第2工区建築工事)	(株)小俣組	軽部	56.0	30/12	当月マシ 21.6 前月マシ 130.0 予定量	1.5	9.5	0.0	0.0	2.5	2.8	1.1	0.0	4.2	杭残土 630.0	
148	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第1期)	馬淵建設(株)	宮川	80.0	30/3	当月マシ 97.5 前月マシ 51.5 予定量	19.0	10.0	8.5	0.0	2.5	24.5	1.0	0.5	31.5		
149	高速横浜環状北西線東方換気所新築工	渡辺・根本建設共同企業体	矢野	31.8	30/11	当月マシ 24.0 前月マシ 552.0 予定量	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	6.0		
150	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事	松尾・日飛建設共同企業体	石橋	13.0	30/11	当月マシ 8.5 前月マシ 306.2 予定量	1.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
151	大綱小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	畝原	29.5	30/11	当月マシ 59.0 前月マシ 454.0 予定量	30.5	3.5	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	12.0	カレキ 17.5	
152	横浜市市民文化会館関内ホール改修工事	小俣・岡山建設共同企業体	村野	9.6	30/9	当月マシ 204.0 前月マシ 1481.9 予定量	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	15.0	96.5	5.0	58.0	カレキ60.2 フスベスト42.4	
153	寿町住宅(仮称)建替工事及び寿町福祉会館(仮称)整備工事	松尾・小俣・土志田建設共同企業	渡邊	3.8	31/3	当月マシ 0.0 前月マシ 772.0 予定量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
154	綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事	大洋・小雀建設共同企業体	長尾	0.0	31/3	当月マシ 234.0 前月マシ 346.0 予定量	4.0	38.0	7.0	15.0	19.0	52.0	7.0	19.0	73.0		
155	大曽根小学校増築その他工事	(株)渡辺組	堀内	0.0	31/2	当月マシ 346.0 前月マシ 369.8 予定量	6.0	62.0	20.0	27.0	27.0	90.0	10.0	14.0	90.0		
156	左近山特別支援学校(仮称)整備工事	小雀建設(株)	今村	0.0	31/1	当月マシ 369.8 前月マシ 69.9 予定量	69.9	72.0	20.6	41.2	24.0	49.0	6.9	13.7	72.5		
157	左近山特別支援学校(仮称)校舎棟改修工事	中鉢建設(株)	山口	0.0	31/1	当月マシ 前月マシ 予定量											
158						当月マシ 前月マシ 予定量											
No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m ³)										集計に入れない カレキ等
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混塵	カレキ等	
※当月は 当月までの総量を記載して下さい※前月は 前月までの総量を記載して下さい																	