

第120回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成28年5月9日(月)14:00～
森田建設株式会社
横浜市立大学理学系研究棟改修
その他工事作業所

(1) あいさつ

- 横浜市建築局公共建築部営繕企画課（角田課長 新川係長）
 - （一社）横浜建設業協会 環境問題委員会（福嶋委員長：(株)信友建設 松山委員：(株)松栄建設）
-
-
-

【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より 中鉢建設(株)

(2) 議 題

- ① 前回議事録の確認：旧関東財務局耐震補強等工事作業所：(株)安藤建設
-
-

- ② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について：中鉢建設(株)
-
-
-
-
-

- ③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について（各社）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

④ そ の 他

- 次回開催 6月6日(月)14:00～ すずき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事【石井建設工業】
今後の予定
-

- 現場内の作業状況・分別状況の視察。



第119回ヨコハマスリム3R夢推進モデル建設現場協議会 議事録

平成28年4月11日(月)
こども自然公園休憩管理棟
新築工事作業所
株式会社 安藤建設

(1) あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 角田課長より】

- 横浜市公共建築部営繕企画課技術管理課長に4月から赴任しました角田と申します。昨年度までは横山課長と手老係長が出席していましたが、今年度から私、角田と新川係長が出席させていただきますのでよろしくお願いいたします。
- 本協議会につきましては横浜建設業協会を中心に、建設現場から発生する廃棄物の削減に取り組み着実に成果を上げていただいております。このヨコハマスリム推進計画につきましては平成26年度から29年度までを第2期の計画にしており、平成28年度は計画の折り返し点になっています。新年度になっていろいろな所で新規の現場が始まると思いますが、横浜建設業協会では防災や環境の取り組み等、様々な問題に取り組んでいただいております。このヨコハマスリム推進計画につきましても引き続き、横浜建設業協会が主導となって業界を引っ張って推進していただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

今、歩いていまして、春めいた風と桜が吹雪いており、いよいよ新年度になりました。新しく赴任された課長の話にもありましたように、このスリムは継続事業の折り返しで複数年継続しております。新しい年度に入り、新たな気持ちでスタートしたいと思っておりますので皆さんよろしくお願いいたします。今、課長から新しい現場がどんどん出てくるといううれしいお言葉をいただきました。現在も横建協事務局と話していますが、適材の現場がピタッと来ない現状もあります。そうした中であってもこのスリムは大小構わず現場を多岐にわたって治めるものでありますから、我々協会としてもなるべく皆様の会社にご協力いただいて、幅広く進めていきたと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設建設工事:土志田建設(株)
深谷俣野地域ケアプラザ新築工事:土志田建設(株)

(2) 議題

① 前回議事録の確認

旧関東財務局耐震補強等工事:(株)小俣組

あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について

○南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設建設工事:土志田建設(株)

横浜市資源循環局の発注で、RC地下1階保水溝の上に鉄骨3階建ての建物をつくるものです。

出来高 0% (予定排出量 53.0m³) (延べ床面積469.72 m²)

現在ボーリング調査を行っており、事務所は未だできていません。6月頃造る予定です。

〔減量のための施策・工夫〕敷地に比較的余裕があるため、コンテナ数を増やし積極的に分別を行います。また協力業者に対して新規入場時に特に指導を行っていきます。資材搬入時の梱包材の削減を

業者に依頼し排出量の削減に努めます。分別状況の確認を適宜行い、徹底できていない場合は適時指導を行っていきます。

○深谷俣野地域ケアプラザ新築工事：土志田建設(株)

建物用途は地域ケアプラザで敷地面積が301m² 建築面積が179.84m²、鉄骨造地上4階建て最高高さは13.5mとなります。工事着手は5月中旬を予定しています。

出来高 0% (予定排出量316.2m³) (延べ床面積535.82 m²)

〔減量のための施策・工夫〕敷地面積が狭いため小型コンテナ(トンパック)を設置し工程の進捗に合わせて品目を変更し分別に努めます。また梱包材の減量を実施することで総排出量の削減に努めます。分別方法の指導を行い混廃の削減に努めます。

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について(各社)

○こども自然公園休憩管理棟新築工事：(株)安藤建設

配布資料により工事内容の詳細説明。

出来高70.3% 総排出量 66.0m³

〔状況〕本体建物は塗装工事、床工事が主な工事で、各所で結線・埋設配管工事を行っており、外構・土間コンクリートの打設段取りを行っている。

○鶴見小学校増築その他工事：(株)松尾工務店

出来高100% 総排出量 171.8m³

〔状況〕3月31日に引渡しを完了しました。

○(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事：森田建設(株)

出来高82.1% 総排出量 147.6 m³

〔状況〕工期は5月の予定ですが、2ヶ月程度の工期延長が5月に決まる予定です。

○横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事：森田建設(株)

出来高4.86% 総排出量 33.5m³

〔状況〕本校舎棟と理学系研究棟があり4月中旬から本校舎棟の解体が始まりました。3月28日に年度末の出来形の下検査をし、30日に本検査を終了しました。引き続き、理学系研究棟の解体を進めて、今月末から壁関係の工事に入ります。

○すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事：石井建設工業(株) (電話・メールで報告)

出来高19.0% 総排出量 0m³

〔状況〕体調不良のため、現場代理人は神野氏から井上氏に交代。

○南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)：渡辺・根本建設共同企業体 (欠席)

出来高100% 総排出量 208.5m³

〔状況〕工事は竣工しているが連絡なし。

○横浜市中心卸売市場本場水産物部施設改修工事：渡辺・根本・見上建設共同企業体(メールにて報告)

出来高100% 総排出量 1,911.01m³

〔状況〕3月17日消防・建築安全課・建築下検査、22日建築下検査、25日竣工検査、31日竣工引渡完了。

〔感想〕工事規模の割に資材置き場が少なく、思った通りに分別できませんでした。特に工期が押し迫ってからは資材の搬出入が多岐に渡り、産廃置き場が日々移動するような状態でした。もっと産廃、

資材などの計画性を持って運営すればと反省しております。この横浜スリムで他社様の現場を見せて貰い、新しい発見などがあり参考になりました。ありがとうございました。

○旧関東財務局耐震補強等工事：(株)小俣組

出来高52.1% 総排出量 209.4m³

〔状況〕指定文化財建物のため、設計内容・工事方針・工事内容等の再検討が行われている状況で、工程へ影響がでています。3月29日に年度末の出来高検査を行いました。

④ その他

○次回開催 平成28年5月9日(月) 14:00~

横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事：森田建設(株)

○新川係長より

営繕企画課の新川と申します。普段から、完了検査・中間技術検査と、いろいろありがとうございます。このたびは工事中の現場ということで貴重な機会だと思っています。今後もこの協議会へのご協力をよろしくお願いいたします。

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工 事 名	会 社 名	現場代理人	工 期	電話/FAX	データ
104	馬場地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)簡見工務店	高橋 啓二	H26/12月	TEL 090-8487-001 F501-0350	済
105	南区総合庁舎移転新築工事(第2工区建築工事)	馬淵・小俣建設共同企業体	竹内 寛人	H28/1月	T325-7905 F325-7906	済
106	港南区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	黒沢 房之	H28/1月	T201-3400 F201-3543	済
107	金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事)	松尾・小俣・大洋建設共同企業体	大越 巨	H28/1月	T511-4210 F511-3262	済
108	北部第二水再生センター第三ポンプ施設築造工事(その4)	土志田建設(株)	大久保 克仁	H27/3月	T981-1138 F981-0630	済
109	緑区総合庁舎改修工事(建築工事)	馬淵・土志田・安藤建設共同企業体	穴澤 弘樹	H28/3月	T482-6556 F712-4873	済
110	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事)	㈱紅梅組	石井 二三夫	H27/3月	T080-4777-6016 F322-9093	済
111	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事)	㈱小俣組	貴田 健児	H27/3月	T070-6486-6400 F252-3103	済
112	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事)	㈱日興建設	山田 善之	H27/3月	T941-0822 F941-1401	済
113	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事)	馬淵建設(株)	高野 弘道	H27/3月	T459-5308 F459-5309	済
114	横浜市立大学学生交流センター(仮称)新築工事(建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	鈴木 清貴	H28/1月	T201-3410 F201-3543	済
115	南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)	渡辺・根本建設共同企業体	和泉 徹	H27/12月	T201-3410 F201-3543	
116	横浜市中心卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事)	渡辺・根本・見上建設共同企業体	森重 裕志	H28/3月	T594-6908 F594-6909	済
117	横浜ヘリポート格納庫改築工事	馬淵建設(株)	伊藤 一宏	H27/12月	T712-1226 F712-4873	済
118	旧関東財務局耐震補強等工事	㈱小俣組	軽部 秀紀	H28/9月	T251-3707 F261-2249	
119	日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事	㈱伊勝	渡邊 知明	H28/2月	T502-1604 F521-0287	済
120	こども自然公園休憩管理棟新築工事	㈱安藤建設	鈴木 誠一	H28/5月	T772-2121 本社 F771-6834	
121	鶴見小学校増築その他工事	㈱松尾工務店	稲葉 秀和	H28/3月	T511-4253 F511-4208	済
122	(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事	森田建設(株)	藤田 一正	H28/5月	T503-3631 F503-3632	
123	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	笠井 昇	H28/10月	T503-3631 F503-3632	
124	すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業株	井上 健司	H28/10月	T521-3971 090-4931-104 F521-3981	
125	南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設	土志田建設(株)	川島 洋一	H29/3月	090-2154-6116 F981-0630	
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木 道代	H29/5月	080-5498-1987 F981-0630	
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤 信也	H29/3月	T954-3497 F954-3613	

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H27年4月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m3)											集計に入れない
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混廃			
109	緑区総合庁舎改修工事(建築工事)	馬淵・土志田・安藤建設共同企業体	穴澤	100	28/03	当月マテ	2132.1	733.2	204.5	142.6	46.0	12.5	300.5	282.5	109.5	300.8	カレキ等	
						前月マテ	2120.1	733.2	202.5	142.6	46.0	12.5	300.5	282.5	109.5	290.8	カレキ336	
						予定量	2237.9	617.1	228.6	177.5	130.7	51.9	209.6	60.8	261.7	500.0		
110	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事)	(株)紅梅組	石井	100	27/03	当月マテ	161.1	105.6	5.0	6.5	0.0	0.0	22.0	0.0	8.0	14.0	カレキ	
						前月マテ	159.1	105.6	5.0	6.5	0.0	0.0	22.0	0.0	8.0	12.0	5.0	
						予定量	179.0	110.0	7.0	4.0	1.0	10.0	19.0	2.0	1.0	25.0	アスベスト6	
111	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事)	(株)小俣組	貴田	100	27/03	当月マテ	199.7	97.7	15.5	1.5	5.0	1.0	61.0	0.0	5.5	12.5	アスベスト4	
						前月マテ	191.8	104.3	14.5	0.5	2.0	1.0	60.0	0.0	4.5	5.0		
						予定量	235.0	95.0	20.0	15.0	10.0	10.0	50.0	0.0	0.0	35.0		
112	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事)	(株)日興建設	山田	100	27/03	当月マテ	224.0	135.0	20.5	22.0	3.0	3.5	20.0	0.0	1.5	18.5	As	
						前月マテ	222.0	135.0	20.5	22.0	3.0	3.5	20.0	0.0	1.5	16.5	8.5	
						予定量	227.0	105.0	18.0	11.0	7.5	7.5	50.0	0.0	2.0	26.0		
113	ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事)	馬淵建設(株)	高野	100	27/03	当月マテ	326.9	166.9	11.5	5.0	1.5	2.0	62.0	0.0	18.0	60.0		
						前月マテ	293.5	224.0	5.5	4.0	1.0	1.0	31.0	0.0	3.0	24.0	22.0	
						予定量	331.0	168.0	12.0	5.0	1.0	1.0	64.0	0.0	18.0	62.0		
114	横浜市立大学学生交流センター (仮称)新築工事(建築工事)	渡辺・見上建設共同企業体	鈴木	100	28/01	当月マテ	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5		
						前月マテ	348.9	31.5	29.0	13.0	4.6	20.8	57.5	32.0	11.0	149.5	カレキ25.5	
						予定量	687.0	8.0	174.0	50.0	12.0	55.0	103.0	19.0	58.0	208.0		
115	南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事)	渡辺・根本建設共同企業体	和泉	100	27/12	当月マテ	235.5	68.5	9.0	26.0	12.0	31.0	20.5	3.0	1.0	64.5		
						前月マテ	525.0	72.0	117.0	48.0	0.0	43.0	36.0	32.0	15.0	162.0		
						予定量	1911.0	1080.0	97.5	38.5	5.0	3.0	35.5	67.5	43.0	541.0	アスベスト	
116	横浜市中区中央卸売市場本場水産物 部施設改修工事(水産棟建築工事)	渡辺・根本・見上建設共同企業体	森重	100	28/03	当月マテ	1380.6	765.6	79.0	38.0	5.0	3.0	35.5	25.0	39.0	390.5	26	
						前月マテ	1257.0	599.0	127.0	136.0	50.0	50.0	20.0	30.0	98.0	147.0	カレキ50	
						予定量	135.5	68.5	31.0	0.0	0.0	0.5	10.5	2.0	2.5	20.5		
117	横浜へリポート格納庫改築工事	馬淵建設(株)	伊藤	100	27/12	当月マテ	87.5	25.0	28.5	6.5	0.5	0.0	9.5	2.0	2.5	13.0	カレキ2.50	
						前月マテ	203.8	22.8	47.0	13.0	24.0	15.0	28.0	5.0	16.0	33.0		
						予定量	209.4	62.0	9.5	44.0	0.0	0.0	0.4	8.0	5.5	80.0	151.0	
118	旧関東財務局耐震補強等工事	(株)小俣組	軽部	52.1	28/09	当月マテ	450.0	220.0	35.0	47.5	7.0	5.0	11.5	44.0	35.0	45.0		
						前月マテ	143.0	31.9	21.5	9.3	2.5	0.0	31.0	8.8	0.0	38.0	アスファルト	
						予定量	127.1	27.0	21.5	9.3	2.5	0.0	31.0	8.8	0.0	27.0	4.8	
119	日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事	(株)伊勝	渡邊	100	28/02	当月マテ	83.0	19.5	5.0	7.0	4.0	7.0	5.0	7.0	4.0	24.5		
						前月マテ	66.0	1.5	19.0	0.0	0.0	0.0	11.5	5.5	0.0	28.5	カレキ5	
						予定量	120.0	4.0	9.0	15.0	13.0	9.0	21.0	22.0	4.0	23.0		
120	鶴見小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	稲葉	100	28/03	当月マテ	171.8	11.0	26.5	9.3	0.0	6.8	48.5	9.7	0.5	59.5	カレキ12.5	
						前月マテ	72.0	11.0	16.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	17.0	As0.5	
						予定量	315.0	40.0	54.0	22.0	10.0	20.0	40.0	25.0	4.0	100.0		
121	(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事	森田建設(株)	藤田	82.1	28/05	当月マテ	147.6	40.4	0.0	5.5	0.0	0.0	20.0	50.1	0.0	31.6	特管2.3	
						前月マテ	343.8	206.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	97.8	0.0	18.0	As カレキ	
						予定量	33.5	1.7	0.0	7.4	0.0	0.0	15.0	4.6	0.0	4.8	カレキ5.8	
122	横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事	森田建設(株)	笠井	4.9	28/10	当月マテ	210.0	8.0	34.0	25.0	0.0	9.0	37.0	29.0	6.0	62.0		
						前月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						予定量	113.0	3.0	8.0	6.0	11.0	6.0	12.0	10.0	7.0	50.0		
123	すずき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事	石井建設工業(株)	井上	19.0	28/10	当月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						前月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						予定量	113.0	3.0	8.0	6.0	11.0	6.0	12.0	10.0	7.0	50.0		
124	南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水処理施設建設工事	土志田建設(株)	川島	0.0	29/3	当月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						前月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						予定量	52.5	6.0	9.5	6.0	5.0	3.0	5.0	4.0	4.0	10.0		
125	深谷侯野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木	0.0	29/5	当月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						前月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						予定量	316.2	182.0	19.8	10.7	3.2	9.2	29.2	14.1	0.4	47.6		
126	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤	0.0	29/3	当月マテ												
						前月マテ												
						予定量												
						当月マテ												
						前月マテ												
						予定量												
						当月マテ												
						前月マテ												
						予定量												

※当月は 当月までの総量を記載して下さい※前月は 前月までの総量を記載して下さい

集計から外す