

# 第132回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成29年7月3日(月)14:00～  
渡辺・見上建設共同企業体  
日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事作業所

## (1) あいさつ

- ・ 横浜市建築局公共建築部営繕企画課（大場課長 狩野係長）
- ・ （一社）横浜建設業協会 環境問題委員会（福嶋委員長：(株)信友建設 重田委員：重田建設企業(株)）

.....

.....

.....

.....

.....

【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より  
渡辺・根本建設共同企業体、 松尾・日飛建設共同企業体、 (株)松尾工務店

## (2) 議 題

- ① 前回議事録の確認： 緑区総合庁舎駐車場改築工事（その2） : 奈良建設（株）

.....

.....

- ② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について  
（渡辺・根本建設共同企業体、 松尾・日飛建設共同企業体、 (株)松尾工務店）

.....

.....

.....

.....

.....

- ③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について（各社）

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ④ そ の 他

- ・ 次回開催 9月4日（月）14:00～大黒心頭鉄鋼上屋移転新築工事【大洋・加藤 JV】
- ・ 今後の予定 10月2日（月）
- ・ 現場内の作業状況・分別状況の視察

.....



# 第131回ヨコハマスリム3R夢推進モデル建設現場協議会議事録

平成29年6月5日（月）

奈良建設株式会社

緑区総合庁舎駐車場改築工事

（その2）作業所

## （1）あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 大場課長より】

- 今年の4月から営繕企画課、技術担当課長として着任した大場です。横浜の営繕は結構長く居り、この取り組みも長く続いており、平成17年頃、当時は「ゴミゼロ運動」と言っていた時代ですが、桜が丘アパートの現場に参画させていただきました。それから数えて131回と聞いております。日頃から営繕行政の中に地道に我々の行政問題の解決のために取り組んでいただくと共に、環境行政も非常に重要なテーマで、それを長きにわたってやる習慣づけていくということは重要なことだと思っています。引き続きこういった取り組みを続けていただきながら、私たちの公共施設の品質向上の一助になると思っていますのでよろしくお願いいたします。

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

- 今日とは新年度スタートの第一回ということで、趣向を変えて外で開催です。天気も良いし、それ程暑くもなく、現場の原点、アウトドアの気分を味わいましょう。
- 5月19日に横建協の総会が無事終了しました。本当にありがとうございました。土志田会長の下で新体制を含めて頑張って邁進してまいります。私も残り任期あと一年ということで環境問題委員長を拝命しておりますので引き続きよろしくお願いいたします。
- 安全面では「全国安全週間」の準備月間が6月1日からスタートしています。いつもいつもこの会議で言いますように安全をしっかり徹底してこそ、「ゴミゼロ・スリム活動」ができるかと自負しておりますので大いに安全をしっかりリードして作業を進めてほしいと思います。今日は奈良建設さん、現場の非常に忙しい中、皆で観察し、スリム活動を行っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

## （2）議 題

### ① 前回議事録の確認

みなとみらい本町小学校新築工事作業所：渡辺・根本・昭和建設共同企業体

あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

### ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について（各社）

○緑区総合庁舎駐車場改築工事（その2）：奈良建設（株）

- 今居る駐車場が別途発注されており、この工事の竣工後、我々が乗り込んでこの駐車場に現場事務所を設置する予定でしたが、先行工事が遅れたため事務所が建てられず、現場事務所は隣接のマンションの一室になっています。（別紙資料による工事詳細の説明）

出来高 53.4% 総排出量 684.7m<sup>3</sup>

〔状況〕基礎工事が完了し、自走式駐車場の鉄骨本締め及びデッキ敷き施工中。・外構工事（雨水配管、路盤掘削）を着手。

○山下心頭港湾厚生センター建替工事：森田建設(株) (メールで報告)

出来高 100% 総排出量 114.6m<sup>3</sup>

〔状況〕5月31日竣工引渡し終了しました。現場事務所片付けのため、6月5日の会議を欠席させていただきます。

○新山下厚生施設新築工事：(株) 信友建設 (メールで報告)

出来高 76.0% 総排出量 47.7m<sup>3</sup>

〔状況〕外装 ALC 面吹付け塗装工事中、内装 1～4F 天井・間仕切壁 LGS 下地、PB 張施工中。6月5・6日は足場先行解体部の監理者立会検査のため欠席させていただきます。

○みなとみらい本町小学校新築工事：渡辺・根本・昭和建設共同企業体

出来高 28.0% 総排出量 46.7m<sup>3</sup>

〔状況〕屋内運動場棟：鉄骨建て方開始。・校舎棟：基礎コン完了埋戻し。

○日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事：渡辺・見上建設共同企業体

出来高 26.5% 総排出量 101.5m<sup>3</sup>

〔状況〕地下の躯体工事を行っている。今週、地下の立上りコンクリートを打設予定。地下の無い部分については1階の地中梁・耐圧版のコンクリートを今月末に打設予定です。

○子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事) : 松尾・大洋・石井建設共同企業体

出来高 8.0% 総排出量 23.5 m<sup>3</sup>

〔状況〕～6月7日：既成杭打設。・6月3日～：根伐り・残土搬出。

○金沢区総合庁舎改築工事（第3工区建築工事） 小俣・日成・安藤建設共同体

出来高 5.1% 総排出量 0 m<sup>3</sup>

〔状況〕5月は引き続き場所打ち杭工事を行い、5月中に約50%の杭が完了し、6月末を目途に全数完了予定。

○子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事) (株)渡辺組

出来高 2.0% 総排出量 6.0 m<sup>3</sup>

〔状況〕杭工事に先立ち、場内整備を行い一部山留H鋼打設完了して6/8より既成コンクリート杭の打設を開始します。

○大黒心頭鉄鋼上屋移転新築工事 大洋・加藤建設共同企業体

出来高 9.0% 総排出量 0m<sup>3</sup>

〔状況〕杭工事施工中。

○金沢区総合庁舎改築工事（第2工区建築工事）（株）小俣組

出来高 2.7% 総排出量 0 m<sup>3</sup>

〔状況〕5月は設計変更のため現場作業はほぼ無い状況。5/27より杭打ち準備工事を開始、6/1試験杭予定。

○馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事（第1期）（建築工事）馬淵建設（株）

出来高 2.0% 総排出量 0m<sup>3</sup>

〔状況〕現場事務所設置作業中。調査・段取り中。

○深谷俣野地域ケアプラザ新築工事：土志田建設(株)

出来高100% 総排出量 92.2m<sup>3</sup> (メールで報告)

〔状況〕5月24日竣工検査。31日竣工・引き渡し。

・各々の現場での取り組みはとても勉強になりました。ありがとうございました。

○西金沢小中学校増築その他工事：中鉢建設(株) (メールで報告)

出来高 100% 総排出量 770.2m<sup>3</sup>

〔状況〕3/31に引渡し完了

○中和田小学校増築その他工事：馬淵建設(株) (メールで報告)

出来高 100% 総排出量 388.5m<sup>3</sup>

〔状況〕5月25日に完成検査、31日引き渡しを完了しました。前回は現場入口がわからず、雨だったため欠席してしまいました。申し訳ありませんでした。

○港南プール耐震補強その他工事：(株)小俣組

出来高 85.2% 総排出量 634.7m<sup>3</sup>

〔状況〕プール棟 [外部]金属パネル取付完了 取り合いシール工施工中 一部外部足場撤去完了

[内部]壁仕上げ完了 内部足場撤去完了 左官床下地完了 プール水槽塗装工事中。

○港北小学校増築その他工事：(株)筒見工務店

出来高 98.5% 総排出量 537.4m<sup>3</sup>

〔状況〕増築棟の外部足場は5月2日で解体完了。内装工事は5月末で完了しました。外構工事が6月10日で完了予定です。6月12日から21日まで各検査予定、6月23日に竣工引渡しです。

○秋葉小学校増築その他工事：石井建設工業(株) (メールで報告)

出来高 40.0% 総排出量 481.5m<sup>3</sup>

〔状況〕体調不良のため欠席 メールで報告

○狩野係長より

現場を見させていただいた奈良建設さんありがとうございました。先ほど課長・福嶋委員長からお話がありましたが、ヨコハマスリム活動を通じて、ごみの減量化等を通じて現場をスリムに整理整

頓をして現場運営をしていただき、安全に品質のいいものが建てられればと思っています。これから梅雨や台風の時期に向かいますので引き続き事故等の無いように作業を進めていただければと思います。今日はありがとうございました。

○小雀建設(株)：金森委員より

冒頭に福嶋委員長からお話がありました。今年度の全国安全週間のスローガンの一節に「みんなで取り組む安全活動」ということ一言が入っています。今回見させていただいた奈良建設さんの作業所スローガンの中にも「全工期皆さんとの協力体制による災害絶滅と明るい職場」と大きく掲示されておりました。全国安全週間のスローガンと一緒に「みんなで取り組む」ということが非常に大事だなと思います。今後も引き続き事故の無いよう気をつけていただいて、全工期無災害で宜しくお願い致します。

③ その他

○次回開催は 7月3日(月) 14時から

渡辺・見上建設共同企業体：日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事

○現場内の作業状況・分別状況の視察

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工事名	会社名	現場代理人	工期	電話/FAX	データ
125	南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水	土志田建設(株)	川島 洋一	H29/3月	090-2154-6116 F981-0630	済
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木 道代	H29/5月	080-5498-1987 F981-0630	済
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤 信也	H29/3月	T954-3497 F954-3613	済
128	中和田小学校増築その他工事	馬淵建設(株)	稲葉 豪一郎	H29/5月	F712-4873 T251-3707	済
129	港南プール耐震補強その他工事	(株)小俣組	村野 嗣人	H29/7月	F261-2249 T947-4072	
130	港北小学校増築その他工事	(株)筒見工務店	高橋 啓二	H29/6月	F947-4073 080-2027-1710	
133	秋葉小学校増築その他工事	石井建設工業(株)	中西 勇一	H30/3月	F521-3981 T941-0822	
135	鴨志田緑小学校給食室改修その他工事	(株)日興タカラコーポレーション	富塚 雅己	H29/3月	F948-0566 T507-9571	
137	緑区総合庁舎駐車場改築工事(その2)	奈良建設(株)	田中 正光	H29/8月	F474-3574 T581-3631	
138	山下ふ頭港湾厚生センター建替工事	森田建設(株)	田平 徹	H29/5月	(会社) F581-3615	
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷 昭二	H29/7月	T860-2615 (会社) F865-1190	
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業	小丸 朋宏	H30/1月	T201-3410 F201-3543	
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉 徹	H29/11月	T201-3410 F201-3543	
142	今宿南小学校ほか1校外壁及びサッシ改修その他工事	風越建設(株)	武藤 仁宏	H29/3月	T232-5588 080-5421-088	
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業	村田 正	H30/5月	F232-5589 T511-4253	
144	金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)	小俣・日成・安藤建設共同企業	内村 正	H30/12月	F511-4208 T352-7740	
145	子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事)	株式会社渡辺組	黒沢 房之	H30/5月	T201-3400 F201-3543	
146	大黒ふ頭鉄鋼上屋移転新築工事	大洋・加藤建設共同企業体	飯塚 稔	H30/2月	T861-0777 F861-0020	
147	金沢区総合庁舎改築工事(第2工区建築工事)	(株)小俣組	軽部 秀紀	H30/12月	T352-7740 F352-7741	
148	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第1期)	馬淵建設(株)	宮川 浩一	H30/3月	T712-4915 F712-4419	
149	高速横浜環状北西線東方換気所新築工	渡辺・根本建設共同企業体	矢野 達也	H30/11月	T201-3410 090-5530-025	
150	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事	松尾・日飛建設共同企業体	石橋 秀隆	H30/11月	F201-3543 070-5376-994	
151	大綱小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	畝原 正樹	H30/11月	T511-4253 F511-4208	
152						
153						

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H29年6月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量		産業廃棄物種別 (単位m3)											集計に入れない
						当月マシ	前月マシ	コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混塵	カレキ等		
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木	100	29/5	92.2	6.7	11.8	6.0	0.0	17.2	7.5	15.5	0.0	27.5				
						82.2	6.2	10.8	6.0	0.0	14.7	8.0	16.5	0.0	20.0				
						138.5	4.3	19.8	10.7	3.2	9.2	29.2	14.1	0.4	47.6				
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤	100	29/3	770.2	87.2	108.0	367.0	26.5	0.0	75.3	76.2	27.7	2.3				
						140.7	67.3	5.7	5.6	1.7	0.0	12.9	25.5	22.0	0.0	アスコン35			
						575.0	65.0	80.0	274.0	20.0	0.0	56.0	57.0	21.0	2.0				
128	中和田小学校増築その他工事	馬淵建設(株)	稲葉	100	29/5	388.5	107.3	48.0	4.0	7.5	2.5	66.5	8.5	4.0	140.3	伐採材			
						273.5	188.5	18.5	4.0	1.5	1.5	38.0	2.5	1.0	18.0	8.5			
						464.0	210.0	42.0	18.0	30.0	10.0	46.0	20.0	14.0	74.0				
129	港南プール耐震補強その他工事	(株)小俣組	村野	85.2	29/7	634.7	76.8	44.5	345.5	0.0	0.0	11.0	1.5	3.9	151.5	アスベスト21			
						679.0	73.0	34.0	347.0	0.0	0.0	20.0	4.0	9.0	192.0	カレキ216			
130	港北小学校増築その他工事	(株)筒見工務店	高橋	98.5	29/6	537.4	261.9	19.5	13.0	3.5	12.5	92.5	37.0	15.5	82.0	アスベスト42			
						494.5	235.0	36.0	36.5	11.0	18.5	58.5	25.5	17.5	56.0	カレキ3.6			
131	篠原中学校武道場増築その他工事	石井建設工業(株)	神野	100	29/3	136.8	61	5	0	0	5	25	0	0	41	杭残土			
						7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.0	250			
						213.0	64.0	10.0	8.0	14.0	8.0	16.0	13.0	9.0	71.0	72.7マシ出			
133	秋葉小学校増築その他工事	石井建設工業(株)	中西	40.0	30/3	481.5	199.0	11.3	35.9	0.0	7.0	41.9	136.5	4.0	45.9	カレキ等			
						959.0	496.2	10.0	42.0	10.0	30.0	50.0	270.8	30.0	20.0	23.7			
137	緑区総合庁舎駐車場改築工事(その2)	奈良建設(株)	田中	53.4	29/8	684.7	495.7	15.5	119.5	0.0	0.0	26.5	3.0	1.0	23.5	カレキ59.5			
						639.9	510.3	5.0	113.6	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	6.0	ヨテイ72.4			
138	山下ふ頭港湾厚生センター建替工事	森田建設(株)	田平	100	29/5	114.6	21.1	17.5	0.0	0.0	13.5	15.5	17.0	10.0	20.0	杭残土			
						36.6	15.1	8.5	0.0	0.0	2.0	5.0	1.5	0.0	4.5	300			
						130.0	2.0	35.0	10.0	5.0	5.0	20.0	10.0	8.0	35.0	カレキ8.5			
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷	76.0	29/7	47.7	4.5	4.0	10.0	0.0	1.0	7.0	12.0	2.0	7.2				
						142.0	5.0	16.0	6.0	3.0	12.0	8.0	24.0	12.0	56.0				
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業体	小丸	28.0	30/1	46.7	35.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	汚泥1932			
						1082.0	668.0	67.0	78.0	15.0	12.0	87.0	45.0	30.0	80.0	396m3			
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉	26.5	29/11	101.5	17.5	19.5	6.0	4.0	0.0	36.0	0.0	0.0	18.5	カレキ8			
						291.0	8.0	33.0	19.0	10.0	21.0	39.0	27.0	11.0	123.0				
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業体	村田	8.0	30/5	23.5	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	5.5				
						1090.0	14.0	275.0	84.0	153.0	96.0	179.0	33.0	51.0	205.0				
144	金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)	小俣・日成・安藤建設共同企業体	内村	5.1	30/12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						515.0	48.0	80.0	25.0	40.0	80.0	92.0	40.0	10.0	100.0				
145	子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事)	(株)渡辺組	黒沢	2.0	30/5	6.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				
						662.0	8.0	116.0	22.0	91.0	57.0	155.0	20.0	30.0	163.0				
146	大黒ふ頭鉄鋼上屋移転新築工事	大洋・加藤建設共同企業体	飯塚	9.0	30/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						215.6	12.9	47.0	19.0	32.3	0.0	22.0	12.5	18.5	51.4				
147	金沢区総合庁舎改築工事(第2工区建築工事)	(株)小俣組	軽部	2.7	30/12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						130.0	4.0	20.0	10.0	10.0	20.0	23.0	10.0	3.0	30.0				
148	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第1期)	馬淵建設(株)	宮川	2.0	30/3														
149	高速横浜環状北西線東方換気所新築工	渡辺・根本建設共同企業体	矢野	0.0	30/11														
150	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事	松尾・日飛建設共同企業体	石橋	0.0	30/11														
151	大綱小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	畝原	0.0	30/11														
152																			

※当月は 当月までの総量を記載して下さい※前月は 前月までの総量を記載して下さい

集計から外す