

第133回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成29年9月4日(月)14:00～
大洋・加藤建設共同企業体
大黒心頭鉄鋼上屋移転新築工事作業所

(1) あいさつ

- ・ 横浜市建築局公共建築部営繕企画課(大場課長 狩野係長)
- ・ (一社)横浜建設業協会 環境問題委員会(福嶋委員長:(株)信友建設 篠原副委員長:(株)紅梅組)

(2) 議 題

- ① 前回議事録の確認: 日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事 : 渡辺・見上建設共同企業体

- ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について(各社)

- ③ その他

- ・ 次回開催 10月2日(月)14:00～金沢区総合庁舎改築工事(第2工区、第3工区)
【(株)小俣組、小俣・日成・安藤JV】
- ・ 今後の予定 11月6日(月) 12月4日(月)
- ・ 現場内の作業状況・分別状況の視察



第132回ヨコハマ ^{スリム}3R夢 推進モデル建設現場協議会議事録

平成29年7月3日（月）
渡辺・見上建設共同企業体
日野公園墓地納骨堂（仮称）
新築工事作業所

（1）あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 狩野係長より】

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

【委嘱状および活動費の授与】 福嶋環境問題委員長より

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事：渡辺・根本建設共同企業体

高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事：松尾・日飛建設共同企業体

大綱小学校増築その他工事：（株）松尾工務店

（2）議 題

① 前回議事録の確認

緑区総合庁舎駐車場改築工事（その2）作業所：奈良建設株式会社

あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について

○高速横浜環状北西線東方換気所新築工事： 渡辺・根本建設共同企業体

建物概要は高速北西線の地上 RC1階地下2階の換気所です。

予定排出量：552.0m³ 延べ床面積：6899.26m²

〔減量のための施策・工夫〕

内装がないので廃棄物は少ないですが、かなりの量が出ますので個別の廃棄物の分別を細かくし、空隙を減らした搬出を行う。周りに建物がない立地なので集積場所の拡散等が無いよう作業を進めていきたい。

○高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事： 松尾・日飛建設共同企業体

予定排出量：306.2m³ 延べ床面積：5633.36m²

〔減量のための施策・工夫〕

ごみを出さないことが一番なのですがそれでもごみは出ます。リサイクルを考えたときに分別は非常に大切なことで分別の誤りがその後の再利用価値を下げてしまうこともありますので分別に迷った時はじっくりと見定めて正しく分別していきます。日々現場からどのくらいのごみを排出しているか総排出量を把握することが大事だと思っています。

○大綱小学校増築その他工事： （株）松尾工務店

港北区大倉山の大綱小学校で RC3 階建ての増築校舎と既存の校舎の改修を行う工事で、増築棟への引越完了後来年の夏休み以降は改修工事がメインとなり 11 月 30 日の引き渡しの予定です。7 月 10 日に近隣の説明会を行い 18 日から着工できるよう段取りを進めています。

予定排出量：454.0m³ 延べ床面積：1840.0m²（増築棟のみ）

〔減量のための施策・工夫〕

学校敷地内で分別ヤードがある程度確保できるためコンテナを設置し、分別を徹底していきたい。また資材等に関しては事前の打ち合わせをしてゴミが出ないような計画的な資材搬入を行って不要な資材の搬出・排出量の削減に努めたい。

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について（各社）

○日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事： 渡辺・見上建設共同企業体

（別紙資料による工事詳細の説明）

出来高 31.5% 総排出量 106.0m³（ガレキを除く）

〔状況〕設備工事発注が遅れたため 30 年 1 月 15 日まで工期延期になります。1 階の床までコンクリート工事・付帯工事を終了し来週から鉄骨の建て方に入る段階です。鉄骨の形状が通常とちょっと違い、今週から先行して内部足場の組み立てに入っています。その後順次鉄骨の建て方を行って行く予定です。

○子安小学校移転新築工事(第 1 工区建築工事)： 松尾・大洋・石井建設共同企業体

出来高 14.5% 総排出量 31.5 m³

〔状況〕7 月 5・6 日に西棟 B 工区の基礎コンクリート打設、A 工区の方は 14・15 日、7 月 7 日に東棟 A 工区の捨てコンクリート打設。7 月 13 日に東棟 B 工区の捨てコンクリート打設予定です。7 月 26・27 日に東棟 A 工区で基礎コンクリート打設予定になっています。

○金沢区総合庁舎改築工事（第 3 工区建築工事）： 小俣・日成・安藤建設共同体

出来高 9.5% 総排出量 2.7 m³

〔状況〕5 月・6 月で杭工事が完了し、7 月には根伐り・杭頭処理工事を行っていく予定。

○子安小学校移転新築工事(第 2 工区建築工事)： (株)渡辺組

出来高 7.0% 総排出量 6.0 m³

〔状況〕先月までに杭工事が完了し、以降根伐りを現在も行なっている。現在半分の捨てコン打設を終了している。引き続き墨出しから基礎配筋に進んでいく。

○大黒心頭鉄鋼上屋移転新築工事： 大洋・加藤建設共同企業体

出来高 27.0% 総排出量 3.0 m³

〔状況〕引き続き杭工事を行っており、最終段階に入っている。杭の終わった事務所棟から基礎工事に入っていく予定。

○金沢区総合庁舎改築工事（第 2 工区建築工事）： (株)小俣組

出来高 17.2% 総排出量 1.3 m³

〔状況〕 6月までに杭打工事と根伐りをほぼ完了している。7月から基礎配筋に入っていく。

○馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事（第1期）（建築工事）：馬淵建設（株）
出来高 2.0% 総排出量 0 m³ （メールで報告）

〔状況〕安全週間の社長パトロールが現場に来る欠席させていただきます。仮設保管小屋の設置と調査・段取り中で本格的には現場は始まっていません。排出予定数量は調査終了後の次月くらいに報告します。

○港南プール耐震補強その他工事：（株）小俣組
出来高 97.4% 総排出量 634.7m³

〔状況〕本工事は完了、追加工事の残工事。仮設の撤去、検査関係で7月26日に本検査、7月31日に引き継ぎと取扱説明をして終了する。

○港北小学校増築その他工事：（株）筒見工務店 （メールで報告）
出来高 100% 総排出量 528.4m³

〔状況〕7月3日は新しい現場の打ち合わせのため欠席させていただきます。6月23日に無事完成引渡しを行いました。約1年間、協議会に参加させていただき大変勉強になりました。次回も機会がありましたらぜひ参加させてください。お世話になりました。

○秋葉小学校増築その他工事：石井建設工業(株)
出来高 53.0% 総排出量 495.5m³

〔状況〕B棟が完了しました。現在A棟の躯体工事と職員室の増築工事を行っています。

○緑区総合庁舎駐車場改築工事（その2）：奈良建設(株)
出来高 70.0% 総排出量 720.1m³

〔状況〕自走式駐車場の外壁工事の施工中と外構工事を施工中。

○新山下厚生施設新築工事：（株）信友建設
出来高 76.0% 総排出量 47.7m³

〔状況〕欠席

○みなとみらい本町小学校新築工事：渡辺・根本・昭和建設共同企業体
出来高 42.9% 総排出量 100.1m³

〔状況〕鉄骨建て方、5ブロックのうち4ブロック終了し外壁版の取付を行っている。

④ その他

○次回開催は 9月4日（月）14時から

大洋・加藤建設共同企業体：大黒心頭鉄鋼上屋移転新築工事作業所

○現場内の作業状況・分別状況の視察

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工事名	会社名	現場代理人	工期	電話/FAX	データ
125	南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)排水	土志田建設(株)	川島 洋一	H29/3月	090-2154-6116 F981-0630	済
126	深谷俣野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木 道代	H29/5月	080-5498-1987 F981-0630	済
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤 信也	H29/3月	T954-3497 F954-3613	済
128	中和田小学校増築その他工事	馬淵建設(株)	稲葉 豪一郎	H29/5月	F712-4873 T251-3707	済
129	港南プール耐震補強その他工事	(株)小俣組	村野 嗣人	H29/7月	F261-2249 T947-4072	
130	港北小学校増築その他工事	(株)筒見工務店	高橋 啓二	H29/6月	F947-4073 080-2027-1710	済
133	秋葉小学校増築その他工事	石井建設工業(株)	中西 勇一	H30/3月	F521-3981 T941-0822	
135	鴨志田緑小学校給食室改修その他工事	(株)日興タカラコーポレーション	富塚 雅己	H29/3月	F948-0566 T507-9571	済
137	緑区総合庁舎駐車場改築工事(その2)	奈良建設(株)	田中 正光	H29/8月	F474-3574 T581-3631	
138	山下ふ頭港湾厚生センター建替工事	森田建設(株)	田平 徹	H29/5月	(会社) F581-3615	済
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷 昭二	H29/7月	T860-2615 (会社) F865-1190	
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業	小丸 朋宏	H30/1月	T201-3410 F201-3543	
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉 徹	H29/11月	T201-3410 F201-3543	
142	今宿南小学校ほか1校外壁及びサッシ改修その他工事	風越建設(株)	武藤 仁宏	H29/3月	T232-5588 080-5421-088	済
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業	村田 正	H30/5月	T511-4253 F511-4208	
144	金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)	小俣・日成・安藤建設共同企業	内村 正	H30/12月	T352-7740 F352-7741	
145	子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事)	株式会社渡辺組	黒沢 房之	H30/5月	T201-3400 F201-3543	
146	大黒ふ頭鉄鋼上屋移転新築工事	大洋・加藤建設共同企業体	飯塚 稔	H30/2月	T861-0777 F861-0020	
147	金沢区総合庁舎改築工事(第2工区建築工事)	(株)小俣組	軽部 秀紀	H30/12月	T352-7740 F352-7741	
148	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第1期)	馬淵建設(株)	宮川 浩一	H30/3月	T712-4915 F712-4419	
149	高速横浜環状北西線東方換気所新築工	渡辺・根本建設共同企業体	矢野 達也	H30/11月	T201-3410 090-5530-025	
150	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事	松尾・日飛建設共同企業体	石橋 秀隆	H30/11月	F201-3543 070-5376-994	
151	大綱小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	畝原 正樹	H30/11月	T511-4253 F511-4208	
152						
153						

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H29年8月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m ³)										集計に入れない	
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混廃	カレキ等		
126	深谷侯野地域ケアプラザ新築工事	土志田建設(株)	鈴木	100	29/5	当月マシ	92.2	6.7	11.8	6.0	0.0	17.2	7.5	15.5	0.0	27.5		
						前月マシ	82.2	6.2	10.8	6.0	0.0	14.7	8.0	16.5	0.0	20.0		
						予定量	138.5	4.3	19.8	10.7	3.2	9.2	29.2	14.1	0.4	47.6		
127	西金沢小中学校増築その他工事	中鉢建設(株)	工藤	100	29/3	当月マシ	770.2	87.2	108.0	367.0	26.5	0.0	75.3	76.2	27.7	2.3		
						前月マシ	140.7	67.3	5.7	5.6	1.7	0.0	12.9	25.5	22.0	0.0	アスコン35	
						予定量	575.0	65.0	80.0	274.0	20.0	0.0	56.0	57.0	21.0	2.0		
128	中和田小学校増築その他工事	馬淵建設(株)	稲葉	100	29/5	当月マシ	388.5	107.3	48.0	4.0	7.5	2.5	66.5	8.5	4.0	140.3	伐採材	
						前月マシ	273.5	188.5	18.5	4.0	1.5	1.5	38.0	2.5	1.0	18.0	8.5	
						予定量	464.0	210.0	42.0	18.0	30.0	10.0	46.0	20.0	14.0	74.0		
129	港南プール耐震補強その他工事	(株)小俣組	村野	97.4	29/7	当月マシ	649.7	76.8	49.5	345.5	0.0	0.0	11.0	1.5	3.9	161.5	アスベスト21	
						前月マシ	679.0	73.0	34.0	347.0	0.0	0.0	20.0	4.0	9.0	192.0	カレキ216	
						予定量	528.4	261.9	19.5	13.0	3.5	12.5	92.5	37.0	15.5	73.0		
130	港北小学校増築その他工事	(株)筒見工務店	高橋	100	29/6	当月マシ	528.4	261.9	19.5	13.0	3.5	12.5	92.5	37.0	15.5	73.0	アスベスト42	
						前月マシ	494.5	235.0	36.0	36.5	11.0	18.5	58.5	25.5	17.5	56.0	カレキ3.6	
						予定量	136.8	61	5	0	0	5	25	0	0	41	杭残土	
131	篠原中学校武道場増築その他工事	石井建設工業(株)	神野	100	29/3	当月マシ	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.0	250	
						前月マシ	213.0	64.0	10.0	8.0	14.0	8.0	16.0	13.0	9.0	71.0	72.7マシ出	
						予定量	495.5	211.0	11.3	35.9	0.0	9.0	41.9	136.5	4.0	45.9	カレキ等	
133	秋葉小学校増築その他工事	石井建設工業(株)	中西	53.0	30/3	当月マシ	495.5	211.0	11.3	35.9	0.0	9.0	41.9	136.5	4.0	45.9	23.7	
						前月マシ	959.0	496.2	10.0	42.0	10.0	30.0	50.0	270.8	30.0	20.0	30	
						予定量	720.1	508.1	15.5	129.5	0.0	0.0	34.5	3.0	1.0	28.5	カレキ59.5	
137	緑区総合庁舎駐車場改築工事(その2)	奈良建設(株)	田中	70.0	29/8	当月マシ	639.9	510.3	5.0	113.6	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	6.0	ヨテイ72.4	
						前月マシ	114.6	21.1	17.5	0.0	0.0	13.5	15.5	17.0	10.0	20.0	杭残土	
						予定量	36.6	15.1	8.5	0.0	0.0	2.0	5.0	1.5	0.0	4.5	300	
138	山下ふ頭港湾厚生センター建替工事	森田建設(株)	田平	100	29/5	当月マシ	130.0	2.0	35.0	10.0	5.0	5.0	20.0	10.0	8.0	35.0	カレキ8.5	
						前月マシ	47.7	4.5	4.0	10.0	0.0	1.0	7.0	12.0	2.0	7.2		
						予定量	142.0	5.0	16.0	6.0	3.0	12.0	8.0	24.0	12.0	56.0		
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業体	小丸	42.9	30/1	当月マシ	100.1	53.1	9.0	10.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	21.0	汚泥1932	
						前月マシ	1082.0	668.0	67.0	78.0	15.0	12.0	87.0	45.0	30.0	80.0	396m3	
						予定量	106.0	21.0	21.5	0.0	2.0	0.0	42.0	0.0	0.0	19.5	カレキ8	
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉	31.5	30/1	当月マシ	291.0	8.0	33.0	19.0	10.0	21.0	39.0	27.0	11.0	123.0		
						前月マシ	31.5	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	2.5	1.0	0.0	9.5		
						予定量	1090.0	14.0	275.0	84.0	153.0	96.0	179.0	33.0	51.0	205.0		
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業体	村田	14.5	30/5	当月マシ	2.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	杭残土	
						前月マシ	515.0	48.0	80.0	25.0	40.0	80.0	92.0	40.0	10.0	100.0	2266	
						予定量	10.5	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	1.5		
144	金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)	小俣・日成・安藤建設共同企業体	内村	9.5	30/12	当月マシ	662.0	8.0	116.0	22.0	91.0	57.0	155.0	20.0	30.0	163.0		
						前月マシ	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0		
						予定量	215.6	12.9	47.0	19.0	32.3	0.0	22.0	12.5	18.5	51.4		
146	大黒ふ頭鉄鋼上屋移転新築工事	大洋・加藤建設共同企業体	飯塚	27.0	30/2	当月マシ	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	杭残土	
						前月マシ	130.0	4.0	20.0	10.0	10.0	20.0	23.0	10.0	3.0	30.0	630.0	
						予定量												
148	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第1期)	馬淵建設(株)	宮川	2.0	30/3	当月マシ												
						前月マシ												
						予定量												
149	高速横浜環状北西線東方換気所新築工	渡辺・根本建設共同企業体	矢野	0.0	30/11	当月マシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マシ	552.0	7.0	142.0	41.0	73.0	45.0	84.0	16.0	53.0	91.0		
						予定量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
150	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事	松尾・日飛建設共同企業体	石橋	0.0	30/11	当月マシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マシ	306.2	35.4	57.4	11.1	27.0	23.6	47.0	52.4	8.3	44.0		
						予定量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
151	大綱小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	畝原	0.0	30/11	当月マシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マシ	454.0	75.0	71.0	20.0	37.0	23.0	43.0	28.0	24.0	133.0		
						予定量												
152						当月マシ												
						前月マシ												
						予定量												
No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m ³)										集計に入れない	
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混廃	カレキ等		
※当月は 当月までの総量を記載して下さい※前月は 前月までの総量を記載して下さい																		

※当月は 当月までの総量を記載して下さい※前月は 前月までの総量を記載して下さい

集計から外す