



第76回ヨコハマスリム3R夢推進モデル建設現場協議会 議事録

平成23年11月7日(月) 14:00

(株)紅梅組：中土木事務所耐震補強

その他工事作業所

(1) あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 杉浦係長より】

- ・ 日頃より3R夢(スリム)計画に御協力いただきありがとうございます。毎年11月の下旬には安全パトロールが予定されています。今年度のパトロールの重点目標として“ヨコハマスリム”への協力状況も挙げている。ここの現場も当日はパトロールの現場として見ることになっている。その他にもいくつかの現場を見ることになっているので、引き続きスリム計画への協力を宜しく願います。

【(社)横浜建設業協会 環境問題委員会 佐々部副委員長より】

- ・ 仕事が減った、仕事が無いと言っても、今日参加している皆さんはそれぞれの現場を持ちながら、安全管理・工程管理・施工管理そして厳しい時代であるから原価管理とやることがたくさんある中、貴重な時間を使って毎月一回出席して貰っています。このスリム計画に参加することは、杉浦係長が言われる廃棄物減量化の他に、日頃から渡邊委員長が言われている“他社の現場”を見ることによって良い点があれば自社に持ち帰って、一つでも二つでもフィードバックしてもらえれば各社のレベルアップに繋がると思います。貴重な時間ですので有効に使っていただきたい。

(2) 議 題

- ① 前回議事録の確認：日成工事(株) 品濃小学校増築その他工事 小山所長

現場数が多いため、挨拶および新規参加作業所部分までを確認。以降、違いはメール等で連絡する。

- ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について(各社)

○中土木事務所耐震補強その他工事 (株)紅梅組

別紙資料による工事内容・施工条件の詳細説明

出来高46.7% 総排出量182.6m³

〔状況〕排出予定数量はコンクリートと混廃が増えて423.2m³になった。

○あかね台中学校屋内プール新設工事 石井建設工業(株)

出来高31.1% 総排出量5.4 m³ 当月搬出無し

〔状況〕マスター工程から12日の遅れがある。室内工事の施工中で今月中にプールの躯体工事が完了予定。

○横浜動物の森公園シマウマ・エランド舎新築工事 土志田建設(株)

出来高14.2% 総排出量0m³

〔状況〕躯体配筋作業中。今週末に躯体のコンクリート打設予定。

- 新羽中学校工コ改修工事 日飛興産(株)
出来高62.0% 総排出量118.5m³
〔状況〕屋上の防水を施工中。
- 鶴ヶ峰小学校屋内運動場改修その他工事 風越建設(株)
出来高26% 総排出量260 m³
〔状況〕基礎配筋工事と体育館の屋根工事を施工中。
- 勝田住宅第9期住戸改善その他工事 石井建設工業(株)
出来高60% 総排出量265m³
〔状況〕外装吹き付け塗装工事中
- 都筑水再生センター自家発電機室築造工事 (株)大勝
出来高6.4% 総排出量454.8m³
〔状況〕解体工事が9割方終了。
- 生麦地域ケアプラザ(仮称)新築工事 風越建設(株) : 検査前日のためメールで報告
出来高98.4% 総排出量303m³
〔状況〕10月末で外構工事が終了、現在内外部の残工事施工中。11月は検査月間になります。
- 芹が谷地域ケアプラザ(仮称)新築工事 馬淵建設(株)
出来高93.4% 総排出量225.4m³
〔状況〕今週で主な工事は終了、細かな部分の仕上げ・調整。
- 川島地域ケアプラザ(仮称)新築工事 馬淵建設(株) : 電話連絡有り
出来高100% 総排出量131.5m³ (先月末)
〔状況〕検査・引渡が終了。事務所解体の準備で出席できない。数量は後日報告。
- 恩田地域ケアプラザ(仮称)新築工事 (株)紅梅組 : 消防本検査のためメールで報告
出来高99.5% 総排出量38.5m³
〔状況〕工事は10月22日にすべて完了、11月は各種完了検査。11月30日竣工引渡。
- 青葉消防署奈良消防出張所(仮称)新築工事 奈良建設(株) : 社内竣工検査のためメールで報告
出来高96.1% 総排出量99.0m³
〔状況〕11月5日で建物・内外構はすべて完了、11月7日から検査関係で11月30日に引渡。
- みなと総合高等学校(高層棟)耐震補強その他工事 (株)渡辺組
出来高81.9% 総排出量260.5m³
〔状況〕足場解体が終了、防水工事と人工芝の張り替えを12月に行い年内に終了予定。
- 新治里山公園全天候型屋外体験施設新築工事 (株)三木組 (不明)
出来高40.0% (8月末) 総排出量14m³

○品濃小学校増築その他工事 日成工事(株)

出来高45.9% 総排出量202.6m³

〔状況〕増築工事の2F立ち上がり配筋・型枠施工中。11月11日コンクリート打設予定。

1Fは11月25日から内装工事に入る。

③ その他

○環境問題委員会 坂本委員より

- ・ 貴重な時間を割いて出席していただきありがとうございました。冒頭、副委員長からもあったように、何か一つでも得るものがあるように、また今年もあと2ヶ月を切りました。忙しい日々が続きますが安全には十分注意して作業を進めていただきたい。

○次回開催 平成23年12月6日(日) 14:00～

- ・ 石井建設工業(株)：あかね台中学校屋内プール新設工事

○現場内の作業状況・分別状況の視察

以上

横建協G30推進モデル建築現場

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H23年11月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高%	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m3)										
						コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混廃	カレキ等	
62	勝田住宅第8期住戸改善その他工事(第3工区建築工事)	石井建設工業(株)	木村	100.0	当月マテ	348.2	67.5	55.3	32.1	8.0	10.5	63.8	11.9	9.6	89.5	タタミ 6.1 集計に入れない
					前月マテ											
					予定量	598.0	371.0	28.0	21.0	1.0	2.0	88.0	10.0	17.0	60.0	
63	桜井小学校耐震補強その他工事	三共建設(株)	馬ノ段	100.0	当月マテ	110.0	60.0	8.0	7.0	0.0	1.0	6.0	9.0	0.0	19.0	
					前月マテ											
					予定量	126.5	50.0	25.0	10.0	0.0	5.0	1.5	5.0	0.0	30.0	
64	旭中学校耐震補強その他工事(建築工事)	馬淵建設(株)	青野	100.0	当月マテ	1092.0	515.0	21.0	84.0	19.0	39.0	103.0	101.0	38.0	172.0	アスベスト132 ALC285
					前月マテ											
					予定量	1223.0	510.0	30.0	85.0	3.0	35.0	130.0	150.0	30.0	250.0	
65	瀬谷小学校耐震補強・給食室改修・屋内運動場改修その他工事	日飛興産(株)	戸谷	100.0	当月マテ	427.0	160.0	8.0	38.0	5.0	0.0	100.0	38.0	6.0	72.0	
					前月マテ											
					予定量	421.0	170.0	16.0	40.0	0.0	0.0	110.0	40.0	5.0	40.0	
66	横浜動物の森公園アビシニアコロボス舎ほか新築工事	(株)安藤建設	馬場	100.0	当月マテ	0.0										
					前月マテ	75.5	8.0	14.0	8.0	6.0	5.0	17.5	0.5	1.0	15.5	
					予定量	77.0	2.0	17.0	5.0	9.0	6.0	13.0	2.0	3.0	20.0	
67	生麦地域ケアプラザ(仮称)新築工事(建築工事)	風越建設(株)	石部	100.0	当月マテ	322.5	198.5	19.5	9.5	4.5	0.0	50.0	7.5	0.0	33.0	
					前月マテ	303.0	191.0	19.5	9.5	4.5	0.0	49.5	7.5	0.0	21.5	
					予定量	339.0	181.0	17.0	11.0	3.0	9.0	52.0	4.0	1.0	61.0	
68	芹が谷地域ケアプラザ(仮称)新築工事(建築工事)	馬淵建設(株)	五十嵐	99.6	当月マテ	249.9	169.9	17.5	2.0	0.0	0.0	21.0	12.0	0.0	27.5	
					前月マテ	225.4	169.9	14.0	2.0	0.0	0.0	14.0	7.0	0.0	18.5	
					予定量	315.0	160.0	20.0	15.0	1.0	9.0	23.0	9.0	8.0	70.0	
69	川島地域ケアプラザ(仮称)新築工事(建築工事)	馬淵建設(株)	草野	100.0	当月マテ	175.7	85.0	11.0	14.7	1.5	13.0	7.5	8.0	0.0	35.0	
					前月マテ	131.5	82.0	5.0	11.0	1.0	4.0	2.5	8.0	0.0	18.0	
					予定量	207.0	45.0	18.0	27.0	0.0	11.0	22.0	4.0	6.0	74.0	
70	恩田地域ケアプラザ(仮称)新築工事(建築工事)	(株)紅梅組	永井	100.0	当月マテ	61.0	0.0	4.0	4.0	0.0	11.0	1.0	9.5	0.0	31.5	108.0
					前月マテ	38.5	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	29.5	
					予定量	109.0	1.0	14.0	8.0	0.0	9.0	17.0	3.0	5.0	52.0	
71	青葉消防署奈良消防出張所(仮称)新築工事(建築工事)	奈良建設(株)	川岸	100.0	当月マテ	111.9	9.3	10.0	14.5	7.7	0.0	20.0	7.8	9.8	32.8	杭汚泥150
					前月マテ	99.0	9.1	10.0	14.4	7.6	0.0	20.0	7.8	9.8	20.3	
					予定量	102.0	3.0	12.0	7.0	1.0	8.0	13.0	6.0	2.0	50.0	
72	みなと総合高等学校(高層棟)耐震補強その他工事(建築工事)	(株)渡辺組	大西	92.8	当月マテ	276.5	168.0	21.5	5.0	2.0	9.0	10.0	21.0	7.0	33.0	カレキ7.5/7.5
					前月マテ	263.0	168.0	18.0	4.0	2.0	8.0	9.0	20.0	7.0	27.0	
					予定量	959.0	148.0	96.0	74.0	18.0	40.0	60.0	130.0	43.0	350.0	
73	新治里山公園全天候型屋外体験施設新築工事	(株)三木組	菊池	100.0	当月マテ	80.0	2.0	5.0	7.0	1.0	0.0	36.0	6.0	0.0	23.0	
					前月マテ	14.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	2.0	
					予定量	54.5	3.5	9.0	3.5	4.5	3.0	8.5	4.0	1.5	17.0	
74	品濃小学校増築その他工事(建築工事)	日成工事(株)	小山	53.8	当月マテ	260.8	159.5	3.0	17.2	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	58.0	
					前月マテ	202.6	110.7	3.0	10.4	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	58.0	
					予定量	394.3	90.0	44.4	25.6	31.0	10.0	51.4	1.4	25.5	115.0	
75	中土木事務所耐震補強その他工事(建築工事)	(株)紅梅組	菊本	55.0	当月マテ	0.0										カレキ61.2
					前月マテ	182.6	118.9	1.0	5.9	1.0	0.0	13.8	17.0	0.0	25.0	
					予定量	423.2	220.0	25.0	20.0	5.0	5.0	20.0	61.2	17.0	50.0	
76	あかね台中学校屋内プール新設工事(建築工事)	石井建設工業(株)	井上	43.0	当月マテ	8.8	1.8	5.8	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	廃路盤+As 6.0
					前月マテ	5.4	1.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
					予定量	64.0	2.0	10.0	3.0	0.0	8.0	0.0	0.0	1.0	40.0	
77	横浜動物の森公園シマウマ・エランド舎新築工事(建築工事)	土志田建設(株)	伊藤	14.2	当月マテ	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	杭残土 233
					前月マテ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					予定量	41.7	0.0	8.0	2.0	6.2	0.0	4.5	0.5	2.0	18.5	
78	新羽中学校エコ改修工事(建築工事)	日飛興産(株)	森山	62.0	当月マテ	118.5	0.0	17.0	7.0	6.0	12.0	17.0	38.9	1.6	19.0	カレキ18.5 ALC13
					前月マテ	118.5	0.0	17.0	7.0	6.0	12.0	17.0	38.9	1.6	19.0	
					予定量	92.0	12.0	5.0	9.0	0.0	1.0	17.0	31.0	2.0	15.0	
79	鶴ヶ峯小学校屋内運動場改修その他工事(建築工事)	風越建設(株)	伊藤	52.5	当月マテ	267.0	120.0	0.0	20.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	19.0	
					前月マテ	260.0	120.0	0.0	20.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	12.0	
					予定量	403.0	130.0	10.0	35.0	2.0	8.0	125.0	15.0	8.0	70.0	
80	勝田住宅第9期住戸改善その他工事(建築工事)	石井建設工業(株)	木村	74.7	当月マテ	298.0	68.5	14.5	5.0	3.0	3.0	155.0	7.0	1.5	40.5	
					前月マテ	265.0	68.5	6.5	4.0	1.0	3.0	144.0	0.0	1.5	36.5	
					予定量	401.0	82.0	24.0	10.0	5.0	20.0	190.0	18.0	2.0	50.0	
81	都筑水再生センター自家発電機室築造工事(建築工事)	(株)大勝	松尾	10.3	当月マテ	458.8	386.0	0.0	12.0	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	15.5	
					前月マテ	454.8	386.0	0.0	12.0	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	11.5	
					予定量	1219.0	902.0	15.0	20.0	5.0	5.0	40.0	3.0	12.0	217.0	

※当月は、当月までの総計を記載して下さい ※前月は、前月までの合計を記載して下さい