

第117回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成28年2月1日(月)14:00～
森田建設 株式会社
(仮称) 南部第二給水維持課増築・
改修工事作業所

(1) あいさつ

- ・ 横浜市建築局公共建築部営繕企画課 (横山課長、手老係長)
- ・ (一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 (福嶋委員長：(株)信友建設 水津委員：日進建設(株))

.....
.....
.....
.....

(2) 議 題

- ① 前回議事録の確認：鶴見小学校増築その他工事：(株)松尾工務店

.....
.....
.....

- ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について（各社）

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

③ そ の 他

- ・ 次回開催 3月7日(月)14:00～ 緑区総合庁舎改修工事
【馬淵・土志田・安藤建設共同企業体】
- ・ 今後の予定 4月4日(月) 5月2日(月)

- ・ 現場内の作業状況・分別状況の視察。



第116回ヨコハマスリム3R夢推進モデル建設現場協議会 議事録

平成27年12月7日（月）

鶴見小学校増築その他工事

株式会社 松尾工務店

(1) あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 横山課長より】（配布資料説明）

- ・ 情報提供として「平成27年度横浜市建築局優良専門業者表彰について」の資料について説明します。11月25日市長公舎で、資料裏面の1番の、とび・土工から22番のダクト工事まで建築・電気・機械までを含んだ優良専門業者が表彰されました。今回スリム関係の工事でも、「旧神奈川労働基準局耐震補強工事」「緑消防署・緑区市民活動支援センター新築工事」「横浜市衛生研究所移転新築工事」等かなりの工事の方が対象となっていました。25日に山梨県の水源林から採った檜の間伐材で造った表彰状が建築局長から渡されました。市長公舎は3年くらい前に改修され、壁が黄色になっていていい雰囲気だなと思いました。皆さんの市長表彰については10月27日に実施済みになっています。
 - ・ 元請工事でこれらの優良業者を採用した場合は、完成検査の時点でプラス評価をすることになっています。この評価は3年間有効で、ホームページの名簿も参考に専門業の選定に配慮していただきたい。
 - ・ 都筑の民間マンション工事で試験杭だけ立ち会ったと聞いていますが、横浜市の公共工事での皆さんの現場はどうなっていますか、試験杭だけですか？
- ☆ すべての杭の写真を管理で撮っていかなければならないので、すべての杭打ちに職員がついている。
- ・ 標準仕様書上で言えば、すべての杭の記録を取らなければならないので、代理人でなくても会社の人間がついているという理解でよろしいですね。

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

- ・ 年末のお忙しい中、当協会の第116回のスリム活動に参加いただきありがとうございます。日頃より横建協の活動にご尽力いただき、早いものでもう1年が終わるような月になりました。また今日は鶴見小学校の増築工事の松尾工務店さん、現場が佳境に入っている中、協力ありがとうございます。年末12月になりまして年末年始は「年末年始無災害運動」の期間に入り、各会社でも安全に留意して工事を行っているものと思います。事故の起きやすい年末年始で、さらに気を引き締めて作業を行っていただきたいと思います。またこのスリム活動も現場に密着した形で、直接安全には結び付かないものの、これを有意義に活用して来年度も進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日は森田建設(株)と石井建設工業(株)の2社が新たにメンバーに加わりました。現場はどんどん変わりますが新たなメンバーが加わることでより活力が湧きますので一層の協力をお願いいたします。1月は休会となりますが2月に新たなスタートをきりますので安全に留意して来年元気な姿でお目にかかれることを楽しみにしています。

○ 委嘱状および活動費の授与（福嶋委員長より）

横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事：森田建設(株)

すすき野地域ケアプラザ（仮称）新築工事：石井建設工業株

(2) 議 題

① 前回議事録の確認

港南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）：渡辺・見上建設共同企業体
あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について

○横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事：森田建設(株)

研究棟5階建ての1階から5階までの室内改修、本校舎一部1階の改修工事。

現在施工中の2社の工事が遅れているため、来年ゴールデンウィーク明けから工事の開始予定。

出来高 0% (予定排出量 210.0m³) (延べ床面積 m²)

〔減量のための施策・工夫〕

○すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事：石井建設工業株

基礎1階がRC造で2階部分が木造となっています。木造部分の外壁はガルバリウム鋼板、RC部分は吹付です。屋根はガルバリウム鋼板とシート防水とアスファルトの押さえ込み防水になっています。(敷地面積が狭く、事務所もコンテナハウス1棟を建てるのが目いっぱい協議会の開催等は困難と思われる)来春から準備工事に入る。

出来高 0% (概算予定排出量80.0m³) (延べ床面積499.37 m²)

〔減量のための施策・工夫〕

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について(各社)

○鶴見小学校増築その他工事：(株)松尾工務店

配布資料により工事内容の詳細説明。

出来高55.8% 総排出量 21.5m³ (先月の搬出は無し)

〔状況〕最上階で鉄筋組み立て・型枠建込工事を3階と2階は型枠の解体を行っている。1階はレベラーの段取り中。12月4日に3Fの立上りコンクリートを打設、12月22日にプールのある4Fの立上りコンクリートを打設予定。1Fのサッシは取付完了。年内に2Fのサッシ取付、上棟は1月10日から15日くらいを予定している。

○(仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事：森田建設(株) 安平氏

出来高40.0% 総排出量 36.5 m³ (排出量は変わらず)

〔状況〕改修は居ながら工事のステップ1から5に別れている。現在ステップ2~3の処まで進んでいる。増築棟は鉄骨建て方が終わり先々週コンクリートを打設した。これから設備・空調関係の配管を行っていく。

○南区総合庁舎移転新築工事(第2工区建築工事)：馬淵・小俣建設共同企業体

出来高100% 総排出量 392.1m³

〔状況〕工事はほぼ完了し、検査関係を残しているだけ。

○港南区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事)：渡辺・見上建設共同企業体

出来高89.0% 総排出量 101.0 m³

〔状況〕免震レベルGL-2.5まで床コンクリートの打設完了。12月9日に外周の土圧壁・1階の床を打設して躯体がほぼ完了する。12月10日から構台の撤去、片付・雑工を行い来年1月15日に上部に引渡す。

○金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事)：松尾・小俣・大洋建設共同企業体

出来高92.1% 総排出量 624.0m³

〔状況〕外部足場はほぼ解体しているが一部南面が残っている。今月中旬にはすべて解体を完了する。内装は1・2工区は床のシート、タイルカーペット、3工区は天井・壁のボード、壁塗装・その後床シートを貼って、今月いっぱい恰好を付けたいと思っている。

○緑区総合庁舎改修工事：馬淵・土志田・安藤建設共同企業体

出来高78.0% 総排出量 1919.1m³

〔状況〕内外装工事中の一部足場の解体をはじめました。1面だけ解体を終わり3階4階の内装工事を行っている。公会堂は天井足場の解体が終わり、床補修を行っている。

○横浜市立大学学生交流センター（仮称）新築工事（建築工事）：渡辺・見上建設共同企業体

出来高87.2% 総排出量 184.0m³

〔状況〕RC棟の内装仕上げは2つの300人教室と多目的教室を除くタイルカーペット以外は床まで終了している。S造の止まっていた鉄骨部分の耐火被覆を10月11日から再開しましたがロックウールの吹付の手当てができず、「マキベエ」に変えて耐火被覆作業を進めている。あとは一連の仕上げ工程作業を行っている。2か所ある大きな吹き抜けから足場を落とすべく順次作業を進めている。一部塗装の手当てができていない部分があり止まることもある。外部はRC部分の北面と西・東面のほぼ半分の足場を先月のうちに解体し、外構工事にヤードを引き継いだ。S造部分は年内に残りの足場解体ができるかの状況です。

○南区総合庁舎移転新築工事（第3工区建築工事）：渡辺・根本建設共同企業体

出来高85.5% 総排出量 208.5m³

〔状況〕1階の土木事務所部分は天井のボード張りと壁の塗装工事。2階から屋上までの駐車場部分は本日より屋上で塗り床工事が始まった。順次下がっていく予定。

○横浜市中央卸売市場本場水産物部施設改修工事：渡辺・根本・見上建設共同企業体

出来高67.48% 総排出量 1,118.6m³

〔状況〕卸棟は11月で活魚槽の引渡前の仮使用検査を受け、水の循環中。グレーチングの撤去と交換、ウニ庫の新設工事を行っている。仲卸棟は東面・西面外壁改修工事、防火扉の設置工事を行っている。トプライトの改修工事は終了。駐車場棟はエレベータ13および喫茶コーナーが11月の末に引き渡し前の仮使用検査を受け、12月10日から仮使用を開始する。その他エレベータ11・12、新設便所AとB、およびマグロ庫の新設工事を行っている。

○横浜ヘリポート格納庫改築工事：馬淵建設(株)

出来高95.5% 総排出量 87.5m³ (深沢氏)

〔状況〕11月末で95.5%、12月5日で100%となる。現在は社内検査のダメ直しを行っている。12月18日に引き渡しの予定。

○旧関東財務局耐震補強等工事：(株)小俣組

出来高27.0% 総排出量 156.9m³

〔状況〕引き続き解体工事中。たび重なる変更のため工期は3ヶ月程度延長の予定。11月中旬より解体と併行して耐震補強工事を開始している。11月末より補強鉄骨プレス設置を開始しています。現在修正全体工程の検討中です。

○日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事：(株)伊勝

出来高53.7% 総排出量 75.0m³

〔状況〕外構工事の第二期の解体が始まった。外部の補修、内部の1Fが天井関係の下地、2Fが電気、設備の配管関係を行っている。

○こども自然公園休憩管理棟新築工事：(株)安藤建設

出来高38.4% 総排出量 20.5m³

〔状況〕 本体建物の2階の躯体工事中で12月29日に柱・壁のコンクリートを打設予定。年明けに勾配屋根のコンクリートを打設予定。ヤード棟は基礎・埋戻しも完了。15日から鉄骨の建て方を予定している。地中埋設物の関係で乗り込みが2ヶ月ほど遅れたので工期延期になる予定。

④ その他

○手老係長より

いろいろな工事が行われ、お忙しい中、調整等が大変な中、協議会の会場提供、ありがとうございます。今年もあとわずかとなりました。引き続き事故の無いように安全に留意して工事を行ってください。来年は2月からになりますますがスリム活動もよろしく願いいたします。

○次回開催 平成28年2月1日（月） 14：00～

（仮称）南部第二給水維持課増築・改修工事：森田建設(株) （予定）

横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

| | 工事名 | 会社名 | 現場代理人 | 工期 | 電話/FAX | データ |
|-----|--------------------------------------|------------------|--------|---------|----------------------------------|-----|
| 104 | 馬場地域ケアプラザ(仮称)新築工事 | (株)筒見工務店 | 高橋 啓二 | H26/12月 | TEL 090-8487-001 F501-0350 | 済 |
| 106 | 南区総合庁舎移転新築工事(第2工区建築工事) | 馬淵・小俣建設共同企業体 | 竹内 寛人 | H28/1月 | T325-7905 F325-7906 | |
| 106 | 港南区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事) | 渡辺・見上建設共同企業体 | 黒沢 房之 | H28/1月 | T201-3400 F201-3543 | |
| 107 | 金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事) | 松尾・小俣・大洋建設共同企業体 | 大越 巨 | H28/1月 | T511-4210 F511-3262 | |
| 108 | 北部第二水再生センター第三ポンプ施設築造工事(その4) | 土志田建設(株) | 大久保 克仁 | H27/3月 | T981-1138 F981-0630 | 済 |
| 109 | 緑区総合庁舎改修工事(建築工事) | 馬淵・土志田・安藤建設共同企業体 | 穴澤 弘樹 | H28/3月 | T482-6556 F712-4873 | |
| 110 | ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事) | (株)紅梅組 | 石井 二三夫 | H27/3月 | T080-4777-6016 F322-9093 | 済 |
| 111 | ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事) | (株)小俣組 | 貴田 健児 | H27/3月 | T070-6486-6400 F252-3103 | 済 |
| 112 | ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事) | (株)日興建設 | 山田 善之 | H27/3月 | T941-0822 F941-1401 | 済 |
| 113 | ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事) | 馬淵建設(株) | 高野 弘道 | H27/3月 | T459-5308 F459-5309 | 済 |
| 114 | 横浜国立大学学生交流センター(仮称)新築工事(建築工事) | 渡辺・見上建設共同企業体 | 鈴木 清貴 | H28/1月 | T201-3410 F201-3543 | |
| 115 | 南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事) | 渡辺・根本建設共同企業体 | 和泉 徹 | H27/12月 | T201-3410 F201-3543 | |
| 116 | 横浜市中心卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事) | 渡辺・根本・見上建設共同企業体 | 森重 裕志 | H28/3月 | T594-6908 F594-6909 | |
| 117 | 横浜ヘリポート格納庫改築工事 | 馬淵建設(株) | 伊藤 一宏 | H27/12月 | T712-1226 F712-4873 | |
| 118 | 旧関東財務局耐震補強等工事 | (株)小俣組 | 軽部 秀紀 | H28/6月 | T251-3707 F261-2249 | |
| 119 | 日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事 | (株)伊勝 | 渡邊 知明 | H28/2月 | T502-1604 F521-0287 | |
| 120 | こども自然公園休憩管理棟新築工事 | (株)安藤建設 | 鈴木 誠一 | H28/3月 | T772-2121 本社 F771-6834 | |
| 121 | 鶴見小学校増築その他工事 | (株)松尾工務店 | 稲葉 秀和 | H28/3月 | T511-4253 F511-4208 | |
| 122 | (仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事 | 森田建設(株) | 平野 興二 | H28/5月 | T503-3631 F503-3632 | |
| 123 | 横浜国立大学理学系研究棟改修その他工事 | 森田建設(株) | 森田 泰 | H28/10月 | T503-3631 F503-3632 | |
| 124 | すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事 | 石井建設工業株 | 神野 好治 | H28/10月 | T521-3971 F521-3981 | |
| 125 | | | | | | |
| 126 | | | | | | |
| 127 | | | | | | |

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H27年1月末締

| No. | 工事名 | 会社名 | 現場代理人 | 出来高 | 工期 | 総排出量 | 産業廃棄物種別 (単位m3) | | | | | | | | | | | ※計に入れない |
|-----|--------------------------------------|------------------|-------|------|--------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|---------|
| | | | | | | | コンクリ塊 | 廃プラ | 金属くず | 紙くず | ダンボール | 木くず | 廃石膏ボード | 硝子、陶器 | 混廃 | ガレキ等 | | |
| 104 | 馬場地域ケアプラザ(仮称)新築工事 | (株)筒見工務店 | 高橋 | 100 | 26/12 | 当月マテ | 230.6 | 92.1 | 19.5 | 6.5 | 6.5 | 11.0 | 36.0 | 13.0 | 0.0 | 46.0 | ガレキ | |
| | | | | | | 前月マテ | 194.6 | 90.1 | 15.0 | 5.5 | 5.0 | 11.0 | 32.5 | 13.0 | 0.0 | 22.5 | 7.5 | |
| | | | | | | 予定量 | 246.0 | 117.0 | 20.0 | 12.0 | 5.0 | 14.0 | 24.0 | 14.0 | 4.0 | 36.0 | | |
| 105 | 南区総合庁舎移転新築工事(第2工区建築工事) | 馬淵・小俣建設共同企業体 | 竹内 | 100 | 28/01 | 当月マテ | 392.1 | 97.5 | 71.0 | 0.0 | 28.1 | 1.0 | 76.0 | 7.0 | 18.0 | 93.5 | ガレキ | |
| | | | | | | 前月マテ | 678.0 | 85.0 | 153.0 | 44.0 | 79.0 | 49.0 | 92.0 | 18.0 | 52.0 | 106.0 | 22.5 | |
| | | | | | | 予定量 | 678.0 | 85.0 | 153.0 | 44.0 | 79.0 | 49.0 | 92.0 | 18.0 | 52.0 | 106.0 | | |
| 106 | 港南区総合庁舎移転新築工事(第1工区建築工事) | 渡辺・見上建設共同企業体 | 黒沢 | 89.0 | 28/01 | 当月マテ | 101.0 | 7.5 | 27.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | As | |
| | | | | | | 前月マテ | 206.0 | 5.0 | 52.0 | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 31.0 | 0.0 | 12.0 | 62.0 | 27.0 | |
| | | | | | | 予定量 | 206.0 | 5.0 | 52.0 | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 31.0 | 0.0 | 12.0 | 62.0 | | |
| 107 | 金沢区総合庁舎改築工事(第1工区建築工事) | 松尾・小俣・大洋建設共同企業体 | 大越 | 92.1 | 28/01 | 当月マテ | 612.5 | 28.5 | 112.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 80.5 | 124.5 | 35.5 | 213.5 | ガレキ48.5 | |
| | | | | | | 前月マテ | 1517.0 | 19.0 | 383.0 | 117.0 | 213.0 | 133.0 | 249.0 | 47.0 | 71.0 | 285.0 | As 1.0 | |
| | | | | | | 予定量 | 1517.0 | 19.0 | 383.0 | 117.0 | 213.0 | 133.0 | 249.0 | 47.0 | 71.0 | 285.0 | ロックウール55 | |
| 108 | 北部第二水再生センター第三ポンプ施設築造工事(その4) | 土志田建設(株) | 大久保 | 100 | 27/03 | 当月マテ | 46.5 | 6.0 | 9.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | | |
| | | | | | | 前月マテ | 46.5 | 6.0 | 9.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 39.1 | 4.0 | 9.4 | 2.8 | 5.2 | 3.2 | 6.1 | 1.1 | 0.0 | 7.3 | | |
| 109 | 緑区総合庁舎改修工事(建築工事) | 馬淵・土志田・安藤建設共同企業体 | 穴澤 | 78.0 | 28/03 | 当月マテ | 1919.1 | 717.7 | 157.0 | 142.6 | 30.5 | 12.5 | 274.0 | 251.0 | 95.5 | 238.3 | ガレキ305 | |
| | | | | | | 前月マテ | 2237.9 | 617.1 | 228.6 | 177.5 | 130.7 | 51.9 | 209.6 | 60.8 | 261.7 | 500.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 2237.9 | 617.1 | 228.6 | 177.5 | 130.7 | 51.9 | 209.6 | 60.8 | 261.7 | 500.0 | | |
| 110 | ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第1工区建築工事) | (株)紅梅組 | 石井 | 100 | 27/03 | 当月マテ | 161.1 | 105.6 | 5.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | ガレキ | |
| | | | | | | 前月マテ | 159.1 | 105.6 | 5.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | |
| | | | | | | 予定量 | 179.0 | 110.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 19.0 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | Asベスト6 | |
| 111 | ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第3工区建築工事) | (株)小俣組 | 貴田 | 100 | 27/03 | 当月マテ | 199.7 | 97.7 | 15.5 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 61.0 | 0.0 | 5.5 | 12.5 | Asベスト4 | |
| | | | | | | 前月マテ | 191.8 | 104.3 | 14.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 60.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 235.0 | 95.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | | |
| 112 | ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第4工区建築工事) | (株)日興建設 | 山田 | 100 | 27/03 | 当月マテ | 224.0 | 135.0 | 20.5 | 22.0 | 3.0 | 3.5 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 18.5 | As | |
| | | | | | | 前月マテ | 222.0 | 135.0 | 20.5 | 22.0 | 3.0 | 3.5 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 16.5 | 8.5 | |
| | | | | | | 予定量 | 227.0 | 105.0 | 18.0 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 26.0 | | |
| 113 | ひかりが丘住宅第4期エレベータ設置 その他工事(第2工区建築工事) | 馬淵建設(株) | 高野 | 100 | 27/03 | 当月マテ | 326.9 | 166.9 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 62.0 | 0.0 | 18.0 | 60.0 | | |
| | | | | | | 前月マテ | 293.5 | 224.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 0.0 | 3.0 | 24.0 | 22.0 | |
| | | | | | | 予定量 | 331.0 | 168.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 64.0 | 0.0 | 18.0 | 62.0 | | |
| 114 | 横浜国立大学学生交流センター (仮称)新築工事(建築工事) | 渡辺・見上建設共同企業体 | 鈴木 | 87.2 | 28/01 | 当月マテ | 184.0 | 0.0 | 25.0 | 11.5 | 1.9 | 14.1 | 27.0 | 20.0 | 3.0 | 81.5 | ガレキ305 | |
| | | | | | | 前月マテ | 687.0 | 8.0 | 174.0 | 50.0 | 12.0 | 55.0 | 103.0 | 19.0 | 58.0 | 208.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 687.0 | 8.0 | 174.0 | 50.0 | 12.0 | 55.0 | 103.0 | 19.0 | 58.0 | 208.0 | | |
| 115 | 南区総合庁舎移転新築工事(第3工区建築工事) | 渡辺・根本建設共同企業体 | 和泉 | 85.5 | 27/12 | 当月マテ | 235.5 | 68.5 | 9.0 | 26.0 | 12.0 | 31.0 | 20.5 | 3.0 | 1.0 | 64.5 | | |
| | | | | | | 前月マテ | 525.0 | 72.0 | 117.0 | 48.0 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | 32.0 | 15.0 | 162.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 525.0 | 72.0 | 117.0 | 48.0 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | 32.0 | 15.0 | 162.0 | | |
| 116 | 横浜市中央卸売市場本場水産物部施設改修工事(水産棟建築工事) | 渡辺・根本・見上建設共同企業体 | 森重 | 67.5 | 28/03 | 当月マテ | 1118.6 | 761.1 | 69.0 | 34.0 | 3.0 | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 32.5 | 185.5 | Asベスト | |
| | | | | | | 前月マテ | 1257.0 | 599.0 | 127.0 | 136.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 98.0 | 147.0 | 26 | |
| | | | | | | 予定量 | 1257.0 | 599.0 | 127.0 | 136.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 98.0 | 147.0 | ガレキ9.5 | |
| 117 | 横浜ヘリポート格納庫改築工事 | 馬淵建設(株) | 伊藤 | 95.5 | 27/12 | 当月マテ | 87.5 | 25.0 | 28.5 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | 2.5 | 13.0 | ガレキ2.50 | |
| | | | | | | 前月マテ | 203.8 | 22.8 | 47.0 | 13.0 | 24.0 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 16.0 | 33.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 203.8 | 22.8 | 47.0 | 13.0 | 24.0 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 16.0 | 33.0 | | |
| 118 | 旧関東財務局耐震補強等工事 | (株)小俣組 | 軽部 | 27.0 | 28/06 | 当月マテ | 156.9 | 41.5 | 9.5 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 8.0 | 5.5 | 48.0 | 134.3 | |
| | | | | | | 前月マテ | 450.0 | 220.0 | 35.0 | 47.5 | 7.0 | 5.0 | 11.5 | 44.0 | 35.0 | 45.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 450.0 | 220.0 | 35.0 | 47.5 | 7.0 | 5.0 | 11.5 | 44.0 | 35.0 | 45.0 | | |
| 119 | 日限山地域ケアプラザ(仮称)新築工事 | (株)伊勝 | 渡邊 | 53.7 | 28/02 | 当月マテ | 75.0 | 19.5 | 19.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | | |
| | | | | | | 前月マテ | 83.0 | 19.5 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 24.5 | | |
| | | | | | | 予定量 | 83.0 | 19.5 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 24.5 | | |
| 120 | こども自然公園休憩管理棟新築工事 | (株)安藤建設 | 鈴木 | 38.4 | 28/03 | 当月マテ | 20.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ガレキ5 | |
| | | | | | | 前月マテ | 120.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 21.0 | 22.0 | 4.0 | 23.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 120.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 21.0 | 22.0 | 4.0 | 23.0 | | |
| 121 | 鶴見小学校増築その他工事 | (株)松尾工務店 | 稲葉 | 55.8 | 28/03 | 当月マテ | 21.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ガレキ12.5 | |
| | | | | | | 前月マテ | 315.0 | 40.0 | 54.0 | 22.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 100.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 315.0 | 40.0 | 54.0 | 22.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 100.0 | | |
| 122 | (仮称)南部第二給水維持課増築・改修工事 | 森田建設(株) | 平野 | 40.0 | 28/05 | 当月マテ | 36.5 | 25.6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 特管2.3 | |
| | | | | | | 前月マテ | 343.8 | 206.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 97.8 | 0.0 | 18.0 | As ガレキ | |
| | | | | | | 予定量 | 343.8 | 206.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 97.8 | 0.0 | 18.0 | | |
| 123 | 横浜国立大学理学系研究棟改修その他工事 | 森田建設(株) | 森田 | 0.0 | 2.8/10 | 当月マテ | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | | | 前月マテ | 210.0 | 8.0 | 34.0 | 25.0 | 0.0 | 9.0 | 37.0 | 29.0 | 6.0 | 62.0 | | |
| | | | | | | 予定量 | 210.0 | 8.0 | 34.0 | 25.0 | 0.0 | 9.0 | 37.0 | 29.0 | 6.0 | 62.0 | | |
| 124 | すすき野地域ケアプラザ(仮称)新築工事 | 石井建設工業(株) | 神野 | 0.0 | 2.8/10 | 当月マテ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 前月マテ | 80.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 予定量 | 80.0 | | | | | | | | | | | |

※当月は 当月までの総量を記載して下さい※前月は 前月までの総量を記載して下さい

※計から外す