

第143回横建協ヨコハマ3R夢推進モデル建設現場協議会議題

平成30年9月3日(月)14:00～
株式会社 渡辺組
大曽根小学校増築その他工事作業所

(1) あいさつ

- ・ 横浜市建築局公共建築部営繕企画課（郷間課長 花田係長）
- ・ （一社）横浜建設業協会 環境問題委員会（福島委員長：(株) 信友建設 渡辺委員：見上工業（株））

.....

.....

.....

.....

(2) 議 題

- ① 前回議事録の確認：高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事：松尾・日飛建設共同企業体

.....

.....

- ② 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告および問題点について（各社）

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ③ そ の 他

- ・ 次回開催 10月1日(月)14:00～ 寿町住宅(仮称)建替工事及び寿町福祉会館(仮称)整備工事
【松尾・小俣・土志田建設 JV】
- ・ 今後の予定 11月5日(月) 12月3日(月)
- ・ 現場内の作業状況・分別状況の視察

.....

.....

第142回ヨコハマスリム3R夢推進モデル建設現場協議会議事録

平成30年7月2日（月）

高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事

松尾・日飛建設共同企業体

（1）あいさつ

【横浜市建築局公共建築部営繕企画課 郷間課長より】

- 皆さんこんにちは。営繕企画課の担当課長の郷間と申します。本日はお忙しい中この協議会に参加いただきましてありがとうございます。横浜市事業に横浜建設業協会からのご協力・ご尽力をいただき非常に感謝しております。先週梅雨も明けて今日は夏の空になっています。スリムへの取り組みも大切です。皆さんの方がよくご存じだと思いますが、熱中症の季節が通常より半月位早くなっています。早く梅雨が明けたことで暑さの厳しい期間も長くなり、熱中症対策の期間も長くなると思います。こんなに暑くなってくると台風も心配で、そういう意味で夏の準備で皆さんもいろいろ苦労することだと思います。何はともあれ安全に施工することが大切だと思いますので、くれぐれも気を付けてやっていただければと思っています。
- また労働安全衛生法の改正が、先月25日に法案が通って改正され2月施行されます。安全帯の取り扱いについて変更されます。私どももしっかり勉強しなければならないのですが、たまたまチョットした会議で労基署の方のあいさつでこの話がありました。皆さんの方が詳しいと思いますが今一度確認してその対策も練っていただければと考えています。本日もお忙しい中よろしく願いいたします。

【(一社)横浜建設業協会 環境問題委員会 福嶋委員長より】

- 皆さんこんにちは、暑い毎日が続いています。梅雨も明けていよいよ夏本番となってきました。皆さんは現場のプロですから梅雨明けからの熱中症対策は現場さんに話すことでもないですが、社員の方、職員の方々それぞれの体調管理があると思います。仕事とは別のスタッフの人のしっかりとした管理も皆さんの仕事だと思っていますのでよろしく願いいたします。
- 今回新しく馬淵建設さん大洋建設さんに委嘱しました。両社とも慣れておられますが、新たな形でスリム活動に邁進して欲しいと思います。
- 来月は暑い時期ですのでこの会も休会となります。次の9月に皆さんにお会いできると思います。結びになります。今日現場を見せていただき松尾・日飛JVさんよろしくおねがいします。非常に広い現場で、今私も来るまでに大変迷ってしまいました。雄大な現場ですので是非是非、スリム活動の分別状況等をしっかり見て自社の現場にフィードバックしていただきたいと思います。本日もよろしく願いいたします。

【委嘱状および活動費の授与】 横浜建設業協会 宮澤事務局長より

- 馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事（第2期）：馬淵建設（株）
- 大黒ふ頭客船受け入れ施設第2期新築工事：大洋建設（株）

(2) 議 題

① 前回議事録の確認

金沢区総合庁舎改築工事（第3・2工区）作業所：小俣・日成・安藤建設共同体（株）小俣組
あいさつ部分の読み合わせを行い、数量や報告内容の違いはメール等で連絡する。

② 事業概要及び廃棄物予想量と減量のための施策・工夫について

○馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事（第2期）：馬淵建設（株）

木造平屋の茅葺屋根の主屋と東屋の改修工事で、前回工事は耐震補強工事が主体で、今回は仕上げ工事が主になります。他に主屋の管理棟の新築があります。排出予定数量は纏まっていないので次回に報告します。

予定排出量： . m³ 延べ床面積： . m²

〔減量のための施策・工夫〕

一期工事と同様ですが、敷地が狭いのと今回は二期工事で仕上げまでの完成形で、他業者が多く入ってくるため、分別ヤードを明確にして、協力業者を教育し廃棄物の分別と減量化を徹底する。

○大黒ふ頭客船受け入れ施設第2期新築工事：大洋建設（株）

横浜ベイブリッジ桁下を通過できない超大型客船の受入機能の強化のため、大黒ふ頭地区における既存岸壁の老朽化対策に併せた埠頭の再編改良として、岸壁等の整備とこれに伴う客船の乗客乗員向け税関・出入国管理・検疫等の施設を新築する。

予定排出量：114.7m³ 延べ床面積： 3,080.0 m²

〔減量のための施策・工夫〕

分別ヤード・分別表示を行い、処理業者を講師に呼んで教育を行い、廃棄物の分別と減量化を徹底する。

③ 施策・工夫の実施状況、工事進捗率と排出量の報告及び問題点について（各社）

○高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事：松尾・日飛建設共同企業体

（別紙資料による詳細説明）

出来高 52.5% 総排出量 83.0m³

〔状況〕 今月は地下1・2階のSDのサッシ搬入取付予定です。明日7月3日ペントハウスのコンクリート打設予定です。1階3・4工区の支保工解体、20日頃からのペントハウスの吹付を予定しています。

○大綱小学校増築その他工事：（株）松尾工務店

出来高 78.0% 総排出量 115.0m³

〔状況〕 増築棟は完了し、今月から仮使用することになっています。夏休みに引っ越しをして7月末から旧校舎の改修工事に入っていく予定です。

○横浜市市民文化会館関内ホール改修工事：小俣・岡山建設共同企業体

出来高 70.6% 総排出量 604.8m³

〔状況〕。大ホールは天井の耐震補強の施工中。エントランスホールでは天井下鉄骨が完了しルーバーの取付を行っています。エントランス外部は外部足場まで解体済み。小ホールは天井の補強が完了し、各エリアの仕上げ工事を行っています。

- 寿町住宅(仮称)建替工事及び寿町福祉会館(仮称)整備工事：松尾・小俣・土志田建設共同企業体
出来高 17.9% 総排出量 61.5m³
〔状況〕1階躯体スラブ配筋工事にかかっております。12日と20日に立上りコンクリートの打設予定です。その後2階の工事に入る予定。
- 綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事：大洋・小雀建設共同企業体
出来高 20.0% 総排出量 43.0m³
〔状況〕6月いっぱい基礎工事が完了し、埋め戻しを行い、一階の立ち上り工事に入る予定。
- 大曽根小学校増築その他工事：(株)渡辺組 (コンクリート打設のためメールで報告)
出来高 38.0% 総排出量 60.0m³
〔状況〕6月末で1工区の基礎工事が終わり、現在第2・3工区の基礎工事を行っています。
- 左近山特別支援学校(仮称)整備工事：小雀建設(株)
出来高 14.4% 総排出量 119.7m³
〔状況〕プール棟の基礎工事に入りコンクリート打設予定が7月20日予定。鉄骨平屋の材料棟は基礎背筋工事中です。スロープ棟・オーバブリッジ棟は杭の計画変更申請中です。今月20日頃には結論が出そうで、25日頃から杭打ちに入る予定です。
- 左近山特別支援学校(仮称)校舎棟改修工事：中鉢建設(株)
出来高 34.6% 総排出量 1075.5m³
〔状況〕校舎棟内部と外構部分の解体がほぼ終了した。内装仕上工事に先立って電気・空調等の配管・器具付け工事を行っています。来週から間仕切り工事等に入る予定です。
- 滝頭営業所車両整備工場改築工事：日飛興産(株)
出来高 10.0% 総排出量 0.0m³
〔状況〕6月25日から山留め工事、7月5日から杭工事、12日から土工事・根伐り工事を行っていく予定です。
- 金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)：小俣・日成・安藤建設共同体
出来高 57.0% 総排出量 149.1 m³
〔状況〕6月14日に最終コンクリートを打設し上棟しました。その他引き続き内外装の仕上げ工事を進めています。6月1日より公園工事がスタートしています。順次引き渡していく流れになっています。
- 金沢区総合庁舎改築工事(第2工区建築工事)：(株)小俣組
出来高 72.0% 総排出量 75.8m³
〔状況〕引き続き第3工区の進捗に合わせて各所の内装仕上げ工事に入っている。7・8月位まで出来高は横ばい状態が続きます。

○高速横浜環状北西線東方換気所新築工事 : 渡辺・根本建設共同企業体

出来高 83.3% 総排出量 189.5m³

〔状況〕先月から防水コンクリート工事を行っている。その後屋上立ち上がりに仕上げを行います。
内部は引き続き内装工事を進めています。

③ その他

○次回開催は 9月3日(月) 14時から

(株)渡辺組 : 大曽根小学校増築その他工事

○現場内の作業状況・分別状況の視察



横建協ヨコハ3R夢推進モデル建築現場 2/2

	工事名	会社名	現場代理人	工期	電話/FAX	データ
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷 昭二	H29/7月	T860-2615 (会社) F865-1190	済
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同企業体	小丸 朋宏	H30/1月	T201-3410 F201-3543	済
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業体	和泉 徹	H30/1月	T201-3410 F201-3543	済
142	今宿南小学校ほか1校外壁及びサッシ改修その他工事	風越建設(株)	武藤 仁宏	H29/3月	T232-5588 080-5421-088 F232-5589	済
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企業体	村田 正	H30/5月	T511-4253 F511-4208	
144	金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)	小俣・日成・安藤建設共同企業体	内村 正	H30/12月	T352-7740 F352-7741	
145	子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事)	(株)渡辺組	黒沢 房之	H30/5月	T201-3400 F201-3543	済
146	大黒ふ頭鉄鋼上屋移転新築工事	大洋・加藤建設共同企業体	飯塚 稔	H30/2月	T861-0777 F861-0020	済
147	金沢区総合庁舎改築工事(第2工区建築工事)	(株)小俣組	軽部 秀紀	H30/12月	T352-7740 F352-7741	
148	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第1期)	馬淵建設(株)	宮川 浩一	H30/3月	T712-4915 F712-4419	済
149	高速横浜環状北西線東方換気所新築工事	渡辺・根本建設共同企業体	矢野 達也	H30/11月	T201-3410 090-5530-025 F201-3543	
150	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事	松尾・日飛建設共同企業体	石橋 秀隆	H30/11月	070-5376-994	
151	大綱小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	畝原 正樹	H30/11月	T511-4253 F511-4208	
152	横浜市市民文化会館関内ホール改修工事	小俣・岡山建設共同企業体	村野 嗣人	H30/9月	070-6486-3966	
153	寿町住宅(仮称)建替工事及び寿町福祉会館(仮称)整備工事	松尾・小俣・土志田建設共同企業体	渡邊 芳正	H31/3月	T511-4253 F511-4208	
154	綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事	大洋・小雀建設共同企業体	長尾 忠明	H31/3月	T861-0777 F861-0020	
155	大曾根小学校増築その他工事	(株)渡辺組	堀内 文	H31/2月	090-8772-8490 F201-3410	
156	左近山特別支援学校(仮称)整備工事	小雀建設(株)	今村 孝成	H31/1月	T851-3678 F852-1682	
157	左近山特別支援学校(仮称)校舎棟改修工事	中鉢建設(株)	山口 修司	H31/1月	080-4182-3429 F954-3497	
158	滝頭営業所車両整備工場改築工事	日飛興産(株)	大井 伸行	H31/3月	T772-4010 F770-5508	
159	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第2期)	馬淵建設株式会社	押尾 大介	H31/3月	T834-8942 F834-8943	
160	大黒ふ頭客船受け入れ施設第2期新築工事	大洋建設株式会社	飯伏 正	H31/3月	T861-0777 F861-0020	
161						
162						
163						

産業廃棄物 種類別排出量及び出来高集計表

H30年8月末締

No.	工事名	会社名	現場代理人	出来高	工期	総排出量	産業廃棄物種別 (単位m ³)											※計に入れない カシキ等
							コンクリ塊	廃プラ	金属くず	紙くず	ダンボール	木くず	廃石膏ボード	硝子、陶器	混廃			
139	新山下厚生施設新築工事	(株)信友建設	池谷	100	29/7	当月マデ	118.0	6.5	7.0	16.0	1.0	3.0	10.0	21.0	6.0	47.5		
						前月マデ	47.7	4.5	4.0	10.0	0.0	1.0	7.0	12.0	2.0	7.2		
140	みなとみらい本町小学校新築工事	渡辺・根本・昭和建設共同	小丸	100	30/1	当月マデ	1086.0	742.0	56.5	29.0	7.0	10.0	75.5	43.0	1.0	122.0	汚泥1932 396m ³	
						前月マデ	790.8	594.0	35.0	21.0	5.0	7.0	31.5	18.8	1.0	77.5		
141	日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事	渡辺・見上建設共同企業	和泉	100	30/1	当月マデ	298.0	26.5	36.5	0.0	8.0	0.0	82.0	14.5	15.5	115.0	カシキ8	
						前月マデ	180.5	21.5	30.5	0.0	3.0	0.0	56.5	4.5	15.5	49.0		
143	子安小学校移転新築工事(第1工区建築工事)	松尾・大洋・石井建設共同企	村田	100	30/5	当月マデ	677.0	12.0	161.5	0.5	71.5	0.0	138.5	93.5	0.0	199.5		
						前月マデ	662.0	10.0	160.5	0.5	71.5	0.0	136.5	93.5	0.0	189.5		
144	金沢区総合庁舎改築工事(第3工区建築工事)	小俣・日成・安藤建設共同企	内村	57.0	30/12	当月マデ	149.1	19.2	46.4	0.0	0.3	0.0	27.7	2.8	0.0	52.7	杭残土 2266	
						前月マデ	471.0	4.0	80.0	25.0	40.0	80.0	92.0	40.0	10.0	100.0		
145	子安小学校移転新築工事(第2工区建築工事)	(株)渡辺組	黒沢	100	30/5	当月マデ	551.0	45.5	97.5	0.0	1.0	0.0	111.5	61.0	6.5	228.0		
						前月マデ	487.5	2.0	80.0	0.0	1.0	0.0	109.0	53.0	6.5	236.0		
146	大黒ふ頭鉄鋼上屋移転新築工事	大洋・加藤建設共同企業体	飯塚	100	30/2	当月マデ	84.9	0.0	21.3	1.0	0.0	1.0	5.6	4.5	0.0	51.5		
						前月マデ	40.4	0.0	11.8	1.0	0.0	1.0	5.6	4.5	0.0	16.5		
147	金沢区総合庁舎改築工事(第2工区建築工事)	(株)小俣組	軽部	72.0	30/12	当月マデ	75.8	9.2	24.3	0.0	0.2	2.5	12.0	5.7	0.0	21.9	杭残土 630.0	
						前月マデ	130.0	4.0	20.0	10.0	10.0	20.0	23.0	10.0	3.0	30.0		
148	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第1期)	馬淵建設(株)	宮川	100	30/3	当月マデ	144.0	22.0	10.0	9.5	0.0	3.5	56.0	1.0	1.0	41.0		
						前月マデ	127.0	22.0	10.0	9.5	0.0	3.5	44.5	1.0	1.0	35.5		
149	高速横浜環状北西線東方換気所新築工	渡辺・根本建設共同企業体	矢野	83.3	30/11	当月マデ	189.5	4.0	73.5	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	58.0	44.0		
						前月マデ	552.0	7.0	142.0	41.0	73.0	45.0	84.0	16.0	53.0	91.0		
150	高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事	松尾・日飛建設共同企業体	石橋	52.5	30/11	当月マデ	83.0	12.5	58.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	11.0		
						前月マデ	306.2	35.4	57.4	11.1	27.0	23.6	47.0	52.4	8.3	44.0		
151	大綱小学校増築その他工事	(株)松尾工務店	畷原	78.0	30/11	当月マデ	115.0	33.5	13.0	0.0	0.0	0.0	27.0	4.0	2.0	35.5	カシキ 19.8	
						前月マデ	454.0	75.0	71.0	20.0	37.0	23.0	43.0	28.0	24.0	133.0		
152	横浜市市民文化会館内ホール改修工事	小俣・岡山建設共同企業体	村野	70.6	30/9	当月マデ	604.8	65.5	36.5	157.8	0.0	0.0	18.5	173.0	12.0	141.5	カシキ72.3 アスベスト42.4	
						前月マデ	1481.9	65.2	283.0	250.0	0.0	15.0	156.0	131.0	18.7	563.0		
153	寿町住宅(仮称)建替工事及び寿町福祉会館(仮称)整備工事	松尾・小俣・志田建設共同	渡邊	17.9	31/3	当月マデ	61.5	0.0	30.5	0.0	3.0	1.0	18.0	0.0	0.0	9.0	松杭 9.5	
						前月マデ	772.0	10.0	194.0	59.0	108.0	67.0	126.0	24.0	36.0	148.0		
154	綱島小学校通級指導教室及び屋内運動場整備工事	大洋・小雀建設共同企業体	長尾	20.0	31/3	当月マデ	43.0	11.5	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	15.5	杭汚泥 1080.0	
						前月マデ	252.0	15.5	40.0	7.0	15.0	19.0	52.0	7.0	19.0	77.5		
155	大曽根小学校増築その他工事	(株)渡辺組	堀内	38.0	31/2	当月マデ	60.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マデ	346.0	6.0	62.0	20.0	27.0	27.0	90.0	10.0	14.0	90.0		
156	左近山特別支援学校(仮称)整備工事	小雀建設(株)	今村	14.4	31/1	当月マデ	119.7	106.0	2.6	10.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マデ	369.8	69.9	72.0	20.6	41.2	24.0	49.0	6.9	13.7	72.5		
157	左近山特別支援学校(仮称)校舎棟改修工事	中鉢建設(株)	山口	34.6	31/1	当月マデ	1075.5	782.6	47.7	84.0	0.0	0.0	100.5	27.9	6.8	26.0	生末8.2 カシキ9	
						前月マデ	1704.4	910.0	49.9	82.0	14.5	25.0	331.0	127.0	45.0	120.0		
158	滝頭営業所車両整備工場改築工事	日飛興産(株)	大井	10	31/3	当月マデ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	杭300 As28.5	
						前月マデ	231.5	155.0	3.0	5.0	3.0	5.0	8.5	3.0	1.0	48.0		
159	馬場花木園旧藤本家住宅耐震改修その他工事(第2期)	馬淵建設(株)	押尾	0	31/3	当月マデ												
						前月マデ												
160	大黒ふ頭客船受け入れ施設第2期新築工事	大洋建設(株)	飯伏	0	31/3	当月マデ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						前月マデ	114.7	6.9	19.5	3.7	7.5	9.4	15.5	3.3	5.0	43.9		
161																		

※当月は、当月までの総量を記載して下さい※前月は、前月までの総量を記載して下さい