

# 防災作業隊出動状況報告

【災害名:台風21号】

一般社団法人 横浜建設業協会

区会名	実施日	災害・活動状況	出動人員 (延人員)	出動会社
鶴見	10/22 15:00~17:00	鶴見土木事務所より連絡 道路陥没補修の指示 既設舗装板撤去後、路盤転圧、常温合材にて復旧	1社3名	○(株)ヤマヤ土建
	10/23 10:00~13:30	鶴見土木事務所より連絡 ポットホール補修の指示 加熱アスファルト合材にて舗設	1社5名	○(株)マルビ
神奈川	10/22 14:00~17:30	区役所防災課より出動要請 民地内(神奈川区栗田谷)建物裏側斜面崩落 状況確認、シート掛け作業	1社6名	見上工業(株)
	10/23 18:00~	神奈川区菅田町 出動要請 (神奈川区菅田町)	1社6名	○灌沢舗装興業(有)
	10/25 9:00~13:00	区役所防災課より出動要請 民地内(神奈川区羽沢町)建物裏側斜面崩落 状況確認、シート掛け作業	1社6名	見上工業(株)
	10/25 14:00~16:00	民地内(神奈川区栗田谷)建物裏側斜面崩落 状況確認、シート直し作業	1社4名	見上工業(株)
南	10/26 17:00~19:00	南区三春台 シートかけ	2社6名	新栄重機土木(株) (株)栄企業
	10/27 11:00~16:30	南区六ツ川 土のう積み	2社7名	新栄重機土木(株) (有)友希土木
保土ヶ谷	10/25 15:30~19:00	保土ヶ谷区役所より連絡あり 土砂流出によるブルーシート張り、土嚢積み 他	1社3名	岳南建興(株)
磯子	10/23 9:00~12:00	磯子土木事務所より マンション敷地より土砂が道路上に流出有。 撤去指示	1社7名	○(株)直紀建設
金沢	10/22 AM1時間	高潮対策・土のう積み	1社5名	○(株)兵頭建設
	10/22 PM2時間	民地がけ調査	1社1名	(株)綿貫建設
	10/23 AM1時間	高潮対策・土のう積み	1社5名	○(株)兵頭建設
	10/23 AM2時間	高潮対策・がれき撤去 仮囲い	1社7名	○紫雲建設
	10/23 PM2時間	落石除去・仮囲い	1社5名	○(株)兵頭建設
	10/23 PM2時間	がれき撤去	1社5名	○(株)兵頭建設
	10/23 PM2時間	損壊フェンス撤去	1社5名	○(株)兵頭建設
	10/23 AM2時間	民地がけ調査	1社1名	浜崎建設工業(株)
	10/23 5時間	民地がけシート張り	1社7名	浜崎建設工業(株)
	10/24 4時間	民地がけシート張り	1社4名	浜崎建設工業(株)
	10/27、28 5時間	民地がけシート張り	1社8名	浜崎建設工業(株)

区会名	実施日	災害・活動状況	出勤人員 (延人員)	出勤会社
栄	10/20 10:15~16:00	栄区役所より指示(栄区鍛冶ヶ谷) 法面ブルーシート養生	1社5名	(株)トキワ
	10/22 14:20~20:00	栄区役所より指示(栄区飯島町) 法面ブルーシート養生	1社5名	(株)トキワ
	10/24 11:00~15:00	栄区役所より指示(栄区長沼町) 法面ブルーシート養生	1社6名	(株)トキワ
	10/25 9:30~14:00	栄区役所より指示(栄区飯島町) 法面ブルーシート養生	1社5名	(株)トキワ
	10/25 17:00~23:30	栄区役所より指示(栄区公田町) がけ崩れ 土砂撤去 防災シート掛け	1社9名	(有)浜建
	10/27 16:30~19:30	栄区役所より指示(栄区公田町) がけ崩れ 防災シート掛け	1社8名	(有)浜建
	10/23 8:00~13:00	港南土木事務所より指示 がけ崩れで道路上に土砂流出 土砂の撤去	1社5名	○栄開発(株)
合計	【 7 区会出勤】		延べ 16社 144人	